

## 城建重点工程进度 20201125

**截止到 2020 年 11 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：**

### 1、港密路（桔乡路～峡州大道）：

<b>项 目 基 本 信 息</b>	工程简介	港密路快速路长 4.4 公里，红线宽 26～59 米。（一标段）：包含高架桥 4 座，其中跨桔乡路高架桥共长 229.4m，跨三峡高速高架桥共长 580.4m，K6+130 高架桥共长 108m，K6+335 高架桥共长 138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长 366.39m，峡州大道互通含 5 座匝道桥，共长 1409m，跨朝阳路中桥 1 座，长 56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。		
	施工单位	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司 二标段：湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2019 年 3 月 29 日		
	可研批复投资	132067 万元	初设批复投资	143140 万元
	财政评审投资	59545.57 万元	工程投资	50461.93 万元
	<b>工 程 形 象 进 度</b>	建设进度	<p><b>1. 桥梁工程：</b>桥梁桩基全部完成，累计占比 100%；墩台累计完成 94%；现浇箱梁完成 50%；预制箱梁累计完成 80%；路基人工挖孔支护桩、生态挡墙、悬臂式挡墙累计完成 100%；</p> <p><b>2. 道路工程：</b>路基土石方开挖累计完成 175 万方（195 万方），占比 90%；路基回填累计完成 46.1 万方（48 万方），占比 96%。机动车道路基水泥碎石稳定层累计完成 1.64 万方（22.43 万平方），完成 7.3%；</p> <p><b>3. 管线迁改：</b>110KV 桔东线电力铁塔迁改 6 基铁塔基础已全部完成，正在协调线路配停及迁改期间交通管制工作。</p>	
征迁情况		无		
完成投资		当月完成投资 2102 万元；当月工程费用 2102 万元； 年度完成投资 17208 万元；年度工程费用 14924 万元； 累积完成投资 56337 万元；累计工程费用 21659 万元； 累计完成工程费用的 42.9%。		

项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	电力迁改:110KV 桔东线电力铁塔迁改较原计划 9 月底完成迁改已滞后, 需尽快完成迁改工作。
	建设问题	无
	其他问题	无



## 2、三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本工程为三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。工程主要内容为：</p> <p>(1) 三峡快速路施工起点桩号SX11+380，施工止点桩号SX12+485，施工影响长度约1.105km。仅对匝道出入口进行帮宽。</p> <p>(2) 合益路主线维持路幅宽度36m的双向6车道主干路断面，仅对匝道出入口处进行帮宽。</p> <p>(3) 三峡快速路与合益路形成部分互通式立交，新建4条右转匝道A、C、E、G，2条环形左转匝道F、H，以上6条匝道共计全长约2.56km。</p> <p>设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，结构工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。</p>		
	施工单位	北京城建道桥建设集团有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2019年11月23日		
	可研批复投资	48050万元	初设批复投资	49801万元
	财政评审投资	7440.57万元	工程投资	6290.3万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1. H匝道已竣工验收；</p> <p>2. E匝道水泥稳定碎石层摊铺完成，帮宽段（高速路口、合益路口）面层浇筑完成，排水边沟施工完成；</p> <p>3. F、G匝道清表完成50%，排水施工完成10%；</p> <p>4. A、H匝道绿化原地貌整型完成50%，E匝道绿化完成80%；</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资：369万元，其中工程费用350万元；</p> <p>年度完成投资：3069万元，其中工程费用2719万元；</p> <p>累积完成投资：11869万元，其中工程费用3869万元；</p> <p>累计完成工程费用的61.5%。</p>		

项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	F、G 匝道批次用地手续正在办理中。
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



### 3、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本工程为三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，是三峡快速路全线 6 座全互通和 4 座半互通立交的近期实施部分。采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建 A-H8 条匝道，总长约 2.58km。三峡快速路主线维持既有路幅宽度的双向 4 车道高速公路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约 1.32km。西陵二路主线维持既有路幅宽度的双向 6 车道城市快速路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约 0.5km。立交范围内新建 C、F、H 立交匝道桥，全长 630.25 米。改造及新建通道共 4 处，包含下穿西陵二路现状通道箱涵帮宽改、新建 G、H 匝道跨运河处箱涵、G 匝道下穿 F 匝道通道以及 F 匝道下穿 H 匝道通道。</p> <p>设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋。</p>		
	施工单位	北京城建道桥建设集团有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2019 年 11 月 23 日		
	可研批复投资	38250 万元	初设批复投资	38385 万元
	财政评审投资	14172.51 万元	工程投资	12641.7 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1. 桥梁工程：本月完成桩基 10 根，累计完成 30 根（94 根），占比 31.9%；承台完成 3 座，累计完成 3 座（24 座），占比 12.5%</p> <p>2. 路基土石方工程：开挖本月完成 6 万方，累计完成 29 万 m<sup>3</sup>（57 万 m<sup>3</sup>），占比 50.9%；路基土石方填筑累计完成 2.07 万 m<sup>3</sup>（6.7 万 m<sup>3</sup>），占比 31%；</p> <p>3. 电力迁改：220KV 葛桔葛白双回线高压铁塔迁改 7 基铁塔基础全部完成，迁改期间交通管制方案已确定，停电时间暂未明确；</p> <p>4. A 匝道已完工并开放试通行，E 匝道已竣工验收。</p>		
	征迁情况	继续大力推进除七一零外其他单位国有土地征收程序性工作。		
	完成投资	当月完成投资 537 万元；当月工程费用 537 万元；年度完成投资 5193 万元；年度工程费用 2588 万元；		

		累积完成投资 6693 万元；累计工程费用 3158 万元； 累计完成工程费用的 25%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	继续大力推进除七一零外其他单位国有土地征收程序性工作。
	管线问题	<b>电力迁改:</b> 220KV 葛桔葛白双回线高压铁塔迁改本月已完成基础及塔身组立，现因停电时间推迟，暂不能按原计划 11 月底完成迁改。
	建设问题	<b>弃土问题:</b> 目前本项目剩余外弃方量较多（约 24 万方），已严重制约项目正常推进，为保证项目年度目标，需解决弃土场问题。
	其他问题	无



#### 4、宜昌市沙河综合开发 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	沙河综合开发 PPP 项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资 19.58 亿元，总用地面积 4.5 平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约 11.38 亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。		
	施工单位	中交第二航务勘察设计院有限公司		
	监理单位	重庆市工程管理有限公司		
	开工日期	2016 年 12 月		
	可研批复投资	136892 万元	工程投资	113800 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p><b>一、截污工程：</b> 完成 W13-30 倒虹吸井过河钢管埋设及盖板施工，进行基坑土方回填。</p> <p><b>二、市政配套工程：</b> 1) 喷泉进行电缆沟浇筑及检查井施工。 2) 8 号路完成排水沟施工 120m。雨水管网 YL8-7 号井至 YL8-11 号井段、污水管网 WL8-9 号井至 WL8-15 号井施工完成。钢筋混凝土检查井 12 座，7 号道路 K0+160-K0+560 段路床换填全部完成。 3) 本月中心公园种植苗木 100 余株，种植土回填 28600m<sup>3</sup>，同时进行路道路基础开挖、珠光舞台基础施工及园路碾压。</p> <p><b>三、生态修复工程：</b> 1) 二区预处理区域修复完成 90%，完成所有生态浮床施工，驳岸两边挺水植物种植完成补种 70%，沉水植物种植完成四季常绿矮型苦草 3000 m<sup>2</sup>，金鱼藻 1000 m<sup>2</sup>，伊乐藻 1200 m<sup>2</sup>，轮叶黑藻 1000 m<sup>2</sup>，马来眼子菜 1200 m<sup>2</sup>。已完成三区所有生态浮床施工，驳岸两边挺水植物重新栽种和补种完成 70%，沉水植物种植完成四季常绿矮型苦草 2500 m<sup>2</sup>，伊乐藻 1000 m<sup>2</sup>，轮叶黑藻 900 m<sup>2</sup>，马来眼子菜 500 m<sup>2</sup>。 2) 生态湿地栈道防腐木地板安装完成 800 m<sup>2</sup>。</p> <p><b>四、驳岸工程：</b> 1) 驳岸：右支 1 湿地段 G、H 型驳岸灌砌块石、土工布、碎石、连锁块铺砌完成 100m，累计完成 89%。右支上游驳岸压顶浇筑完成 200m，累计完成 85%。右支、左支土方外运</p>		

		<p>6000m<sup>3</sup>。左支驳岸亲水步道陶土砖铺设 200m，全部完成。</p> <p>2) 园林绿化：景石摆设完成 2000 吨，累计完成 100% 绿化整理 18000 方，累计完成 17% 绿化种植乔木（垂柳、池杉、中山杉等）500 余棵，累计完成 7%，草皮铺设 15000 m<sup>2</sup>。</p> <p>3) 溢流坝工程：基坑清淤完成 2000m<sup>3</sup>；基坑内土方转运 2500m<sup>3</sup>；基础块石换填 800m<sup>3</sup>；防渗钢板桩施打 37.9 延米；闸室段、下游消力池、海漫段垫层浇筑完成 102m<sup>3</sup>。</p>
	征迁情况	无进展。
	完成投资	<p>当月完成投资：1407 万元；当月工程费用 1407 万元；</p> <p>年度完成投资：7448 万元；年度工程费用 7448 万元；</p> <p>累积完成投资：48823 万元；累计工程费用 48823 万元；</p> <p>完成工程费用的 65.3%。</p>
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	目前山体公园 A10 地块尚未进行征拆，望州二期 1#桥处仍有两户正在攻坚，未拆迁。
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



## 5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长 11.25km（其中将军路管廊有 1.7km 及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给 PPP 项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长 6.37km。</p>		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
		湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）		
		重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）		
	开工日期	2017 年 11 月 15 日		
	可研批复投资	194413 万元	初设批复投资	187316 万元
财政评审投资	126068.68 万元（不含征迁补偿费及贷款利息）	工程投资	原规模：110052 万元； 规模调整后：94600 万元	
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p><b>牌坊坡路：</b>累计完成土石方开挖 23.6 万方，回填 33.8 万方，完成管廊底板浇筑 1511 米，顶板浇筑 1511 米，累计完成半幅水稳层摊铺 350 米，累计完成牌坊坡路廊内整体安装进度 85%，其中桥架系统安装施工 85%，通风系统安装 85%，电气系统施工 85%，排水系统施工 85%，监控及消防系统 85%。</p> <p><b>南站路：</b>累计完成土方开挖 22.4 万方，回填 5.2 万，完成管廊底板浇筑 1694 米，顶板浇筑 1571 米，累计完成南站路路廊内整体安装进度 53%，其中桥架系统安装施工 70%，电气系统安装 55%，排水系统安装 50%，通风系统安装 21%，监控及消防系统安装 30%。</p> <p><b>点军路：</b>累计完成土石方挖方 63.70 万方，路基回填 52.20 万方，完成管廊底板浇筑 2114.7 米，顶板浇筑 2114.7 米，累计完成水稳层摊铺 2310 米，沥青摊铺 1920 米，累计完成点军路廊内整体安装进度 55%，其中桥架系统安装施工 70%，通风系统安装 50%，电气系统施工 40%，排水系统施工 80%，监控及消防系统安装 25%。</p> <p><b>将军路：</b>累计完成管廊主体结构施工 1130 米，防水及回填 1130 米，累计完成将军路廊内除燃气舱外整体安装进度</p>		

		<p>100%，其中桥架系统安装施工 100%，电气系统施工 100%，排水系统施工 100%，通风系统施工 100%，监控及消防系统安装 100%，土建安装 100%。</p> <p><b>江南二路：</b>累计完成管廊主体结构施工 1636 米，防水及回填 1606 米，累计完成江南二路廊内整体安装进度 75%，其中桥架系统安装施工 75%，电气系统施工 75%，排水系统施工 75%，通风系统施工 75%，监控及消防系统安装 75%，土建安装 75%。</p>
	征迁情况	无
	完成投资	<p>当月完成投资 5947 万元；当月工程费用 5080 万元；</p> <p>年度完成投资 31230 万元；年度工程费用为 28310 万元；</p> <p>累计完成投资 85777 万元；累计工程费用 53940 万元；</p> <p>累计完成工程费用 79%。</p>
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



## 6、中央商务区滨江项目配套设施工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2016年4月19日		
	可研批复投资	51892万元	初设批复投资	51065万元
	财政评审投资	40130.13万元	工程投资	31700万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1. 沿江大道：白沙路口雨水顶管Y9-3井开挖完成50%，腰梁浇筑完成，降水井（3座）施工完成；</p> <p>2. 沈家店路：仁和医院仁济院区两栋房屋征迁已完成，启动K0+000-K0+140段左幅路基施工，人行道铺装完成80%；</p> <p>3. 江临路与沈白路：行道树种植完成，路灯安装完成。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资：80万元；工程费用80万元；</p> <p>年度完成投资：1904万元；工程费用1904万元；</p> <p>累积完成投资：34281万元；工程费用28725万元；</p> <p>累计完成工程费用的90.6%。</p>		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



## 7、宜昌伍家岗长江大桥支线道路（华通路）市政工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>1、本施工组织设计适用于宜昌市伍家岗长江大桥接线道路（华通路）市政工程，华通路起于宜古路（伍家岗长江大桥互通处），终点为共兴路，长度 1074 米。红线宽度 25 米。本项目采用分期建设，本工程止点为 K0+740。支线道路起于华通路（K0+606），接共联大市场道路，长度 552.512 米。红线宽度 20 米。双向四车道，道路结构为水泥稳定碎石基层加沥青砼道路面层。配套市政雨污水管线、燃气、给水、电力。</p> <p>2、本项目工程内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、管线综合工程、照明工程、绿化工程等。</p>
	施工单位	湖北广盛建设集团有限责任公司
	监理单位	安徽百士德工程咨询有限公司
	开工日期	2020 年 7 月 1 日

	可研批复投资	10439 万元	初设批复投资	9399 万元
	财政评审投资	万元	工程投资	3928.2 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、土石方开挖累计完成 72%； 2、华通路左线雨水管道及检查井累计完成 15.3%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：500 万元；工程费用 500 万元； 年度完成投资：1944 万元；工程费用 1450 万元； 累积完成投资：1944 万元；工程费用 1450 万元； 累计完成工程费用的 36.9%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

