

城建重点工程进度 20210125

截止到 2021 年 1 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港密路（桔乡路～峡州大道）：

项 目 基 本 信 息	工程简介	港密路快速路长 4.4 公里，红线宽 26～59 米。（一标段）：包含高架桥 4 座，其中跨桔乡路高架桥共长 229.4m，跨三峡高速高架桥共长 580.4m，K6+130 高架桥共长 108m，K6+335 高架桥共长 138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长 366.39m，峡州大道互通含 5 座匝道桥，共长 1409m，跨朝阳路中桥 1 座，长 56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。		
	施工单位	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司 二标段：湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2019 年 3 月		
	可研批复投资	132067 万元	初设批复投资	143140 万元
	财政评审投资	59545.57 万元	工程费用	50461.93 万元
	工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1. 桥梁工程：桥梁桩基全部完成，累计占比 100%；承台累计完成 94%，墩台累计完成 94%；现浇箱梁完成 77%；预制箱梁累计完成 100%；路基人工挖孔支护桩、生态挡墙、悬臂式挡墙累计完成 100%；</p> <p>2. 道路工程：路基土石方开挖累计完成 179 万方（195 万方），占比 91.8%；路基回填累计完成 47 万方（48 万方），占比 98%。机动车道路基水泥碎石稳定层累计完成 14.82 万平方（41.18 万平方），占比 36%；机动车道沥青混凝土面层摊铺，累计完成 6.3 万平方（32.04 万平方），占比 20%；</p> <p>3. 管线迁改：110KV 桔东线电力铁塔迁改已完成配套土建施工、施工期间交通管制方案、相关线路配停等迁改前准备工作，待停电计划明确即可进行迁改。</p>	
征迁情况		无		
完成投资		当月完成投资 4924 万元，其中当月工程费用 4649 万元； 年度完成投资 4924 万元，其中年度工程费用 4649 万元； 累积完成投资 64611 万元，其中累计工程费用 29658 万元；		

		累计完成工程费用的 58.8%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	电力迁改:110KV 桔东线电力铁塔迁改较原计划 9 月底完成迁改已滞后约 4 个月。
	建设问题	无
	其他问题	无



2、三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程总规划建设8条匝道，本次施工范围分别为A、C、H、E、F、G匝道，共计6条，全长约2.56km。主要建设内容有：道路工程，排水工程，结构工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。		
	施工单位	北京城建道桥建设集团有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2019年11月		
	可研批复投资	48050万元	初设批复投资	49801万元
	财政评审投资	7440.57万元	工程费用	6290.3万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. A、C、E、H匝道已建设完成，并开放交通； 2. F、G匝土石方开挖累计完成87.5%； 3. A匝道绿化区域施工完成30%，累计完成70%；C匝道绿化区域地形整形完成；E匝道绿化区域施工完成；H匝道绿化区域已累计完成80%； 4. A、C、E匝道交通标牌安装完成。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：1239万元，其中工程费用1160万元； 年度完成投资：1239万元，其中工程费用1160万元； 累积完成投资：13273万元，其中工程费用5084万元； 累计完成工程费用的81%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



3、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本工程为三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建A-H8条匝道，总长约2.58km。三峡快速路主线维持既有路幅宽度的双向4车道高速公路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约1.32km。西陵二路主线维持既有路幅宽度的双向6车道城市快速路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约0.5km。立交范围内新建C、F、H立交匝道桥，全长630.25米。改造及新建通道共4处，包含下穿西陵二路现状通道箱涵帮宽改、新建G、H匝道跨运河处箱涵、G匝道下穿F匝道通道以及F匝道下穿H匝道通道。</p> <p>设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋。</p>
	施工单位	北京城建道桥建设集团有限公司

	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2019年11月		
	可研批复投资	38250万元	初设批复投资	38385万元
	财政评审投资	14172.51万元	工程费用	12641.7万元
工程形象进度	建设进度	<p>1. 桥梁工程: 桩基累计完成 56 根 (94 根), 占比 60%; 承台累计完成 8 座 (24 座), 占比 33%; 墩柱累计完成 1 根 (19 根), 占比 5%;</p> <p>2. 路基土石方工程: 累计完成 36.8 万 m³ (57 万 m³), 占比 64.6%; 路基土石方填筑累计完成 2.07 万 m³ (6.7 万 m³), 占比 31%;</p> <p>3. 电力迁改: 220KV 葛桔葛白双回线高压铁塔迁改 7 基铁塔基础全部完成。根据国网宜昌供电公司反馈最新意见, 受省公司停电调度影响, 停电迁改需推迟至 2021 年 3 月, 影响 B、C、D、H 匝道施工, 工期将延后约 5 个月;</p> <p>4. G 匝道土石方及箱涵结构全部完成, 边沟及侧石完成 80%, 水稳摊铺完成: 100%, 沥青摊铺完成 30%; A 匝道已完工并开放试通行; E 匝道已竣工验收。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资 750 万元, 其中当月工程费用 358 万元; 年度完成投资 750 万元, 其中年度工程费用 358 万元; 累积完成投资 8135 万元, 其中累计工程费用 3983 万元; 累计完成工程费用的 31.5%。		
项目推进存在问题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	电力迁改: 根据最新消息, 受停电调度影响, 220KV 葛桔葛白双回线高压铁塔停电迁改预计推迟至 2021 年 3 月, 影响 B、C、D、H 匝道施工, 工期将延后约 5 个月。		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



4、宜昌市沙河综合开发 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	沙河综合开发 PPP 项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资 19.58 亿元，总用地面积 4.5 平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约 11.38 亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。		
	施工单位	中交第二航务勘察设计院有限公司		
	监理单位	重庆市工程管理有限公司		
	开工日期	2016 年 12 月		
可研批复投资	136892 万元	工程费用	74800 万元	

工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>一、截污工程：一期已完工。</p> <p>二、市政配套工程</p> <p>（1）道路工程：8号道路路基完成100%，级配碎石及水稳层摊铺完成80%，雨水管网完成90%；7号路级配碎石及水稳层摊铺完成100%。</p> <p>（2）景观喷泉工程已完成90%。</p> <p>三、生态修复工程</p> <p>（1）水体生态修复：①二区预处理区域修复完成90%，二区驳岸两边挺水植物种植完成补种90%；②三区驳岸两边挺水植物重新栽种和补种完成90%；③完成挺水植物、浮叶植物种植及修复补种70%；</p> <p>（2）生态湿地栈道栏杆、防腐木底板安装全部完成。</p> <p>四、驳岸、溢流坝工程</p> <p>（1）驳岸绿化：①乔灌木种植累计完成14%；②绿化整理累计完成70%；③草皮铺设累计完成23%。</p> <p>（2）溢流坝工程：主体结构完成60%。</p> <p>五、景观公园工程</p> <p>景观公园工程完成土石方、苗木种植占比约25%。</p>
	征迁情况	加快景观公园征拆交地工作
	完成投资	<p>当月完成投资：701万元，其中工程费用：701万元</p> <p>年度完成投资：701万元，其中工程费用：701万元</p> <p>累计完成投资：50864万元，其中工程费用：50864万元</p> <p>累计完成工程费用68%。</p>
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	5#截污管网因征迁未完成，无法施工。
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长 11.25km（其中将军路管廊有 1.7km 及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给 PPP 项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长 6.37km。</p>
	施工单位	中建三局集团有限公司
		湖北益通建设股份有限公司
监理单位	<p>武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）</p> <p>重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）</p>	

	开工日期	2017年11月		
	可研批复投资	194413万元	初设批复投资	187316万元
	财政评审投资	126068.68万元(不含征迁补偿费及贷款利息)	工程费用	规模调整后: 68053万元
工程形象进度	建设进度	<p>牌坊坡路:管廊:累计完成管廊结构1713米(92%),廊内整体安装进度85%;道路:累计完成路基土石方100%,累计完成道路水稳层900米(50%)。</p> <p>南站路管廊:累计完成管廊结构1742米(88%),廊内整体安装进度85%。</p> <p>点军路:管廊:累计完成管廊结构2114.7米(100%),廊内整体安装进度90%;道路:累计完成水稳层摊铺2763米(100%),沥青摊铺2400米(87%)。</p> <p>将军路管廊:累计完成管廊主体结构施工1130米(100%),除燃气舱外整体安装进度100%。</p> <p>江南二路管廊:累计完成管廊主体结构施工1666米(78%),廊内整体安装进度75%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资额600万元;当月工程费用400万元; 年度完成投资600万元;年度工程费用为400万元; 累计完成投资86727万元;累计工程费用54390万元; 累计完成工程费用80%。		
项目推进存在问题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



6、中央商务区滨江项目配套设施工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程位于宜昌市伍家岗区，沿江大道（江景三路-柏临河路）长 2.1 公里，红线宽 38.9-47.6 米，主干路；沈家店路（伍临路-沿江大道）长 0.8 公里，红线宽 32 米，次干道；江临路（白沙路-沈家店路）长 0.8 公里，红线宽 26 米；沈白路（伍临路-沿江大道）长 0.8 公里，红线宽 29 米。主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、管线综合工程、照明工程、绿化工程等。
	施工单位	中建三局集团有限公司
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司
	开工日期	2016 年 4 月

	可研批复投资	51892 万元	初设批复投资	51065 万元
	财政评审投资	40130.13 万元	工程费用	31700 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 沿江大道：白沙路口雨水顶管顶进完成 24 米，累计完成 10%； 2. 沈家店路：已完成上半段道路建设，并开放交通。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：50 万元；其中工程费用 50 万元； 年度完成投资：50 万元；其中工程费用 50 万元； 累积完成投资：34383 万元；其中工程费用 28805 万元； 累积完成工程费用的 91%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



7、宜昌伍家岗长江大桥支线道路（华通路）市政工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	华通路主线起于宜古路，终点为共兴路，长度 1074 米。红线宽度 25 米，支线道路起于华通路(K0+606)，接共联大市场道路，长度 552.512 米。红线宽度 20 米。双向四车道，主要建设内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、管线综合工程、照明工程、绿化工程等。		
	施工单位	EPC: 宜昌市城市规划设计研究院/湖北广盛建设集团有限责任公司		
	监理单位	安徽百士德工程咨询有限公司		
	开工日期	2020 年 7 月		
	可研批复投资	10439 万元	初设批复投资	9399 万元
	财政评审投资	/	工程费用	3928.2 万元
工 程	建设进度	1. 土石方开挖本月完成 12%，累计完成 91%； 2. 雨水管道及检查井本月完成 50%，累计完成 77%。		

形 象 进 度		3. 污水管道及检查井本月完成 31.5%，累计完成 31.5%。
	征迁情况	无
	完成投资	当月完成投资：450 万元；其中工程费用 450 万元； 年度完成投资：450 万元；其中工程费用 450 万元； 累积完成投资：3780 万元；其中工程费用 2150 万元； 累积完成工程费用的 54.7%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无

