

城建重点工程进度 20211225

截止到 2021 年 12 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港密路（桔乡路～峡州大道）：

项 目 基 本 信 息	工程简介	港密路快速路长 4.4 公里，红线宽 26～59 米。（一标段）：包含高架桥 4 座，其中跨桔乡路高架桥共长 229.4m，跨三峡高速高架桥共长 580.4m，K6+130 高架桥共长 108m，K6+335 高架桥共长 138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长 366.39m，峡州大道互通含 5 座匝道桥，共长 1409m，跨朝阳路中桥 1 座，长 56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。		
	施工单位	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司 二标段：湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2019 年 3 月		
	可研批复投资	132067 万元	初设批复投资	143140 万元
	财政评审投资	59545.57 万元	工程费用	50461.93 万元
	工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 土建部分已全部建设完成，具备通车条件。 2. 绿化工程累计完成 98%； 3. 交通工程累计完成 100%。	
征迁情况		无		
完成投资		当月完成投资：1578 万元；当月工程费用 1578 万元； 年度完成投资 22459 万元，其中年度工程费用 21895 万元； 累积完成投资 82146 万元，其中累计工程费用 46629 万元； 累计完成工程费用的 92%。		
项 目 推 进	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		

存 在 问 题	建设问题	无
	其他问题	无



2、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程:

项 目 基 本 信 息	工程简介	三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建A-H共8条匝道，总长约2.58km，其中桥梁匝道3座，全长630.25米。改造及新建通道共4处。主要建设内容为：桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋。		
	施工单位	北京城建道桥建设集团有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2019年11月		
	可研批复投资	38250万元	初设批复投资	38385万元
	财政评审投资	14172.51万元	工程费用	12641.7万元
工 程	建设进度	1、桥梁工程：桩基累计完成94根（94根），占比100%；承台累计完成24座（24座），占比100%；墩柱（台）累计完成24座（24座），占比100%；现浇箱梁累计完成2联（4联），占比50%；钢箱梁架设完成1联（2联），占比50%；		

形 象 进 度		<p>防撞护栏累计完成 300m (1260.5m) 占比 24%。</p> <p>2、路基土石方工程：开挖累计完成 57 万 m³ (57 万 m³)，占比 100%；路基土石方填筑累计完成 6.7 万 m³ (6.7 万 m³)，占比 100%。</p> <p>3、其他：箱涵累计完成 4 座 (4 座)，占比 100%；A、G 匝道已开放试通行；E 匝道已竣工验收并完成移交；F 匝道已具备通车条件。</p> <p>4、绿化工程：A、G、E、F 匝道绿化施工完成。</p>
	征迁情况	无
	完成投资	<p>当月完成投资：450 万元，其中工程费用 450 万元；</p> <p>年度完成投资：4747 万元，其中工程费用 4298 万元；</p> <p>累积完成投资：12132 万元，其中工程费用 7887 万元；</p> <p>累积完成工程费用的 62.4%。</p>
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



3、三峡快速路互通立交-花溪路节点互通工程:

项 目 基 本 信 息	工程简介	三峡快速路互通立交-花溪路节点互通工程总规划建设 8 条匝道，本次施工范围分别为 A、B、C、D、E、F、G、JS 匝道，三峡高速方向主线全长约 2.606km；花溪路相交路方向全长约 0.701km。主要建设内容有：道路工程、桥涵工程、排水工程、电力管沟等综合管线工程、附属工程（照明、交通及治安监控等）的管路预埋及设备基础。		
	施工单位	中铁大桥局集团有限公司		
	监理单位	湖北三峡建设项目管理股份有限公司		
	开工日期	2020 年 12 月		
	可研批复投资	51003 万元	初设批复投资	49932 万元
	财政评审投资	49900 万元	工程费用	23111.1 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、道路工程:</p> <p>(1) 土石方累计完成 122 万方 (140 万方)，占比 87%；边坡防护完成 3.9 万平方米，占比 17.9%；</p> <p>(2) A、C 匝道沥青摊铺、侧石安装、水沟砌筑施工完成，</p> <p>(3) E 匝道基本建设完成，具备通车条件；</p> <p>(4) G 匝道边坡预应力锚索及框格梁完成 41%，GK0+000-300 段水稳及稀浆封层施工完成；</p> <p>(5) JS 匝道 JSK0+560-JSK0+780 段沥青铺装完成；</p> <p>2、桥梁工程:</p> <p>(1) 桩基累计完成 57 根 (59 根)，占比 96.6%；承台累计完成 13 座 (17 座)，占比 76%；墩柱累计完成 7 座 (9 座)，占比 77%；桥台累计完成 6 座 (8 座)，占比 75%；箱梁累计完成 3 联 (4 联)，占比 75%；</p> <p>(2) F 匝道桥防撞护栏累计完成 92.6%；</p> <p>3、排水工程:</p> <p>(1) YJ2 结合箱 3.5 × 6m 箱涵施工完成；</p> <p>(2) YB5-YB6 斜坡段 2 × 2.25m 箱涵底板浇筑完成，占比 30%。</p> <p>4、结构工程:</p> <p>(1) F 下穿通道累计完成 100%；</p> <p>(2) H 下穿通道累计完成 33%。</p>		
	征迁情况	无		

	完成投资	当月完成投资：952 万元，其中工程费用 952 万元； 年度完成投资：14022 万元，其中工程费用 10590 万元； 累积完成投资：14022 万元，其中工程费用 10590 万元； 累计完成工程费用的 46%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	生态红线用地手续及涉高速施工手续正在办理中



4、三峡快速路互通立交-港窑路节点互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	本工程沿三峡快速路主线约 1.68km，港窑路 0.83km，主要建设内容为新建全互通匝道 8 条，集散车道 2 条，桔乡路与港窑路互通上下匝道 2 条。匝道及集散车道全长 4.57km，其中桥梁 2.01km，路基匝道 2.56km。主要建设内容有：道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管路预埋及设备基础等。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2021 年 1 月		
	可研批复投资	52373.24 万元	初设批复投资	47985 万元
	财政评审投资	29534.4 万元	工程费用	27425.9 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、桥梁工程：桩基累计完成 319 根（409 根），占比 78%；承台累计完成 49 座（113 座），占比 43.4%；桥台墩完成 35 座（116 座），占比 30.2%。箱梁累计完成 3 联（29 联），占比 10%。</p> <p>2、土石方：土石方累计完成 44 万方，占比 67%。</p> <p>3、道路工程：边坡支护累计完成 1.9 万平方（6.2 万平方），占比 31%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资 600 万元，其中当月工程费用 600 万元；年度完成投资 17017 万元，其中年度工程费用 9094 万元（含预付款）；</p> <p>累积完成投资 17017 万元，其中累计工程费用 9094 万元；</p> <p>累积完成工程费用的 33%。</p>		
项 目 推 进 存 在	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	子项二（港窑路与桔乡路互通）范围集体土地已交付；子项一（港窑路与三峡快速路互通）范围已交付约 95%，需相关部门加快遗留的集体土地上 1 户房屋和三峡果蔬国有土地的征迁工作。		
	管线问题	无		

问 题	建设问题	无
	其他问题	无



5、宜昌市沙河综合开发 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	沙河综合开发 PPP 项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资 19.58 亿元，总用地面积 4.5 平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约 11.38 亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。
	施工单位	中交第二航务勘察设计院有限公司
	监理单位	重庆市工程管理有限公司
	开工日期	2016 年 12 月

	可研批复投资	136892 万元	工程费用	74800 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>一、截污工程：一期已完工，正在对建成管网进行排查、检修及维护，累计完成 98%；截污工程二期环保销号任务已基本完成，三峡大学-大学路雨污分流完成 95%、云深路雨污分流改造完成 80%，5#、7#倒虹吸已完成。</p> <p>二、市政配套工程</p> <p>(1) 道路工程：6 号路、7 号路、8 号路面层沥青铺设完成，正在优化标线方案；1 号路混凝土层浇筑完成，面层沥青完成 60%。</p> <p>(2) 景观喷泉工程：系统调试已完成。</p> <p>(3) 桥梁工程：1 号桥、2 号桥箱梁浇筑完成，桥梁道路沥青铺设完成，栏杆安装累计完成 70%。</p> <p>三、生态修复工程</p> <p>(1) 水体生态修复：①二区预处理区域修复完成 98%，二区驳岸两边挺水植物种植完成补种 98%；②三区驳岸两边挺水植物重新栽种和补种完成 98%；③完成挺水植物、浮叶植物种植及修复补种 98%；④新增浮床 3 座，目前水草种植已完成。</p> <p>(2) 生态湿地栈道栏杆、防腐木底板安装全部完成。</p> <p>四、驳岸、溢流坝工程</p> <p>(1) 驳岸绿化：①乔灌木种植累计完成 98%；②草皮铺设累计完成 95%。绿化整体累计完成 98%。</p> <p>(2) 溢流坝工程：主体结构完成；设备装饰完成。</p> <p>五、景观公园工程</p> <p>景观公园一期工程完成土石方、苗木、种植、构筑物占比约 98%；景观公园二期园路浇筑完成、乔木栽植完成 70%、草皮铺设完成 45%；浮桥栏杆、面层木板安装完成，正在进行台阶、步道施工。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：2680 万元，其中工程费用：2680 万元 年度完成投资：17436 万元，其中工程费用：17436 万元 累计完成投资：67599 万元，其中工程费用：67599 万元 累计完成工程费用 90%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	5#截污管网因征迁未完成，无法施工。		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



6、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和三条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，全段管廊总长 11.25km（其中将军路管廊有 1.7km 及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给 PPP 项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路、南站路，均为城市主干道，全长 6.37km。</p>		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	<p>武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）</p> <p>重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）</p>		
	开工日期	2017 年 11 月		
	可研批复投资	194413 万元	初设批复投资	187316 万元
	财政评审投资	126068.68 万元（不含征迁补偿费及贷款利息）	工程费用	规模调整后：68053 万元
	工 程	建设进度	<p>牌坊坡路：累计完成管廊结构 1836 米（100%），廊内整体安装进度 98%；已完成道路预验收。</p>	

形 象 进 度		<p>南站路管廊: 累计完成管廊结构 1742 米 (88%), 廊内整体安装进度 85%。隧道掘进 183m、二衬浇筑 72m、仰拱浇筑 90m。</p> <p>点军路: 累计完成管廊结构 2114.7 米 (100%), 廊内整体安装进度 100%; 道路累计完成沥青摊铺 2763 米 (100%)。已完成管廊及道路预验收。</p> <p>将军路管廊: 累计完成管廊主体结构施工 1130 米 (100%), 廊内整体安装进度 100%, 已完成预验收。</p> <p>江南二路管廊: 累计完成管廊主体结构施工 2264 米 (100%), 廊内整体安装进度 95%, 已完成预验收。</p>
	征迁情况	无
	完成投资	当月完成投资额 800 万元; 当月工程费用 750 万元; 年度完成投资 12365 万元; 年度工程费用为 12015 万元; 累计完成投资 98492 万元; 累计工程费用 66005 万元; 累计完成工程费用 97%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无

