

城建重点工程进度 20230525

截止到 2023 年 5 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、宜昌市沙河综合开发 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	沙河综合开发 PPP 项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资 19.58 亿元，总用地面积 4.5 平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约 11.38 亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。		
	施工单位	中交第二航务勘察设计院有限公司		
	监理单位	重庆市工程管理有限公司		
	开工日期	2016 年 12 月		
	可研批复投资	136892 万元	工程费用	119260 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>一、截污工程一期、污水处理厂二期、清淤清漂、驳岸溢流坝、引水工程、市政配套工程（公园一期）已完成竣工验收。</p> <p>二、电力迁改工程 管廊主体结构已完成，新增管廊延伸段已完成；正在施工 A3 下线塔支函，累计完成 80%。</p> <p>三、生态修复工程 正在进行水生植物补种、日常河道清理维护及食藻虫等微生物投放、福寿螺清拾；正在系统性排查管网并疏通。</p> <p>四、后期追加项目（公园二期、截污二期及黄河路综合改造） 公园二期：已完成竣工验收，正在进行精细化整改、死亡苗木更换、绿植养护，计划下月进入正式养护期。 截污二期：已完成三峡大学-云深路、大学路雨污分流；求索溪清淤专项设计完成；平湖馨苑 A、C 区雨污分流改造；朝阳路 25 中雨污分流改造。沙唐片区管网清淤检测修复完成 98%。 黄河路改造：累计形象 98%，海绵专项内容已完成现场已探勘，6 月完成海绵验收。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>由于后期追加投资，相关数值相对调整。含征迁预估总投资（145260 万元）</p> <p>当月完成投资：486 万元，其中工程费用：486 万元 年度完成投资：2004 万元，其中工程费用：2004 万元 累计完成投资：137397 万元，其中工程费用：111397 万元 累计完成投资：94.6%。</p>		

项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



2、三峡快速路互通立交-中南一路节点互通工程:

项目 基本 信息	工程简介	三峡快速路互通立交-中南一路节点互通工程位于宜昌市伍家岗区伍家乡旭光村，项目以三峡快速路为主线，两侧设置左、右集散车道，设置4条上下匝道，联系集散车道与松林路及中南一路。三峡快速路改造路段西起松林路（SXK0+600），东止于中南一路（SXK1+340），全长740m；新建中南一路节点互通匝道4条（C、D、E、F），全长839.085m，集散车道2条（A、B），全长663.226m；松林路改造，起于三峡快速路（SK0+060），止于听涛路（SK0+822.069），全长762.069m，宽20m，含桥梁1座，桥长67.1m；中南一路改造，起于三峡快速路（ZK0+500），止点为听涛路（ZK0+880），全长380m，宽20m。		
	施工单位	中国化学工程第十六建设有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2022年3月		
	可研批复投资	18794万元	初设批复投资	17911万元
	财政评审投资	8628.09万元	工程费用	7879万元
工程 形象 进度	建设进度	<p>1、路基土石方工程：土石方开挖累计完成27.2万m³，占比91%；土石方回填累计完成16.9万m³，占比81%。</p> <p>2、道路工程：保通便道已完成；防护客土喷播10541m²，占比67.6%。</p> <p>3、排水工程：雨水管施工完成536m，占比53%；污水管施工593m，占比53%；截、排水沟砌筑完成1800m，占比80%；</p> <p>4、桥梁工程：桥梁下部结构施工完成；右幅箱梁吊装完成，预制箱梁完成19片（总共26片），占比73%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资：200万元，其中工程费用200万元；</p> <p>年度完成投资：1800万元，其中工程费用1800万元；</p> <p>累积完成投资：8233万元，其中工程费用5368万元（含预付款）；</p> <p>累积完成工程费用的68.1%。</p>		
项目	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		

推 进 存 在 问 题	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



3、鸦猴高速新增峡州大道互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市猇亭临空经济区西北侧，为鸦猴高速与峡州大道互通立交，主线为鸦猴高速，被交线为峡州大道，互通形式为B型喇叭互通，联络线下穿主线现状桥梁，立交范围沿鸦猴高速南起于Y0+200，北止于JY1+400，长1.20km，立交匝道4条，长1.534公里，新建联络线0.885公里，桥梁0.492公里，涵洞6道；沿峡州大道西起于XZ5+140，东止于XZ6+240，长1.10km，立交匝道4条，长1.532公里，新建联络线0.969公里，桥梁0.111公里，涵洞4道。在鸦猴高速与峡州大道之间新建高速收费站1座、互通立交2座、联络道路长约1.8km、管理所1座及指挥调度中心1座等。</p> <p>鸦猴高速主线道路等级为高速公路，设计速度80km/h，匝道及联络车道设计速度40km/h；峡州大道主线道路等级为城市快速路，设计速度80km/h，匝道及联络车道设计速度30-40km/h。</p>		
	施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022年6月		
	可研批复投资	52626.68万元	初设批复投资	39774.56万元
	财政评审投资	18490万元	工程费用	15595.42万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、桥梁工程：桩基全部完成；墩柱施工累计完成51根（51根），占比100%；桥台施工10座（10座），占比100%；箱梁架设全部完成。</p> <p>2、道路工程：土石方开挖累计完成52万方，占比95%；土方回填累计完成62万方，占比90%，水稳层摊铺累计完成50%。</p> <p>3、附属工程：圆管涵累计完成4道（5道），占比80%；箱涵完成9道（11道），占比82%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资1650万元，其中工程费1650万元；</p> <p>年度完成投资6250万元，其中工程费6250万元；</p> <p>累计完成投资28135万元，其中工程费12432万元（含预付款）；累计完成工程费用的79%。</p>		
项 目	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		

推 进 存 在 问 题	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



4、葛洲坝片区自建房地块清理修复工程

项 目 基 本 信 息	工程简介	对葛洲坝片区自建房拆除后裸露空地进行整治修复。项目总改造面积约6万m ² ，主要分布在镇镜山、绵羊山路及夹湾路周边。主要建设内容包括：绿化工程、园建工程、照明工程、给排水工程及建筑工程等。		
	施工单位	湖北广盛建设集团有限责任公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022年12月		
	可研批复投资	2968万元	初设批复投资	2968万元
	财政评审投资	2534万元	工程费用	2314万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、65号地块范围内边坡绿化土回填整形完成40%，正在进行乔木种植； 2、65号地块主、次园路路床基本形成，支园路支挡结构已全部完成； 3、63号地块主园路路床已基本成型，边坡整形完成30%； 4、4个共同缔造的社区花园已全部完成。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：200万元，其中工程费用200万元； 年度完成投资：600万元，其中工程费用600万元； 累积完成投资：700万元，其中工程费用700万元； 累计完成工程费用的30.3%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



5、环南片区地下通道

项 目 基 本 信 息	工程简介	本工程含隧道工程、道路工程、交通工程、给排水工程、通风工程、电气工程等。 下穿沿江大道主通道长度为 45m，结构净宽 12m，净高 4m。地下通道东北侧与环城南地块地下空间联通；西南侧与滨江公园连接，出入口为梯道+自动手扶梯，长 37.0m，净宽 8.0m。		
	施工单位	湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	湖北衡钺建设监理有限责任公司		
	开工日期	2023 年 3 月 16 日		
	可研批复投资	2920 万元	初设批复投资	2920 万元
	财政评审投资	1536 万元	工程费用	1482 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、完成沿江大道主通道第一阶段占道打围。 2、钢板桩和钢管桩支护累计完成 65m，占比 70%。 3、基坑土石方开挖累计完成 6000m ³ ，占比 33%。 4、主雨污管线累计完成 110m，占比 50%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：260 万元，其中工程费用 250 万元； 年度完成投资：740 万元，其中工程费用 550 万元； 累积完成投资：740 万元，其中工程费用 550 万元； 累计完成工程费用的 37%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

