

## 城建重点工程进度 20230625

**截止到 2023 年 6 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：**

### 1、宜昌市沙河综合开发 PPP 项目：

<b>项 目 基 本 信 息</b>	工程简介	沙河综合开发 PPP 项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资 19.58 亿元，总用地面积 4.5 平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约 11.38 亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。		
	施工单位	中交第二航务勘察设计院有限公司		
	监理单位	重庆市工程管理有限公司		
	开工日期	2016 年 12 月		
	可研批复投资	136892 万元	工程费用	119260 万元
<b>工 程 形 象 进 度</b>	建设进度	<p>一、截污工程一期、污水处理厂二期、清淤清漂、驳岸溢流坝、引水工程、市政配套工程（公园一期）、市政配套工程（二期）已完成竣工验收。</p> <p>二、电力迁改工程 管廊主体结构已完成，新增管廊延伸段已完成；A3 下线塔支函已完成。</p> <p>三、生态修复工程 正在进行水生植物补种、日常河道清理维护及食藻虫等微生物投放、福寿螺清拾；正在系统性排查管网并疏通。</p> <p>四、后期追加项目（截污二期及黄河路综合改造）  <b>截污二期：</b>已完成三峡大学-云深路、大学路雨污分流；求索溪清淤专项设计完成；平湖馨苑 A、C 区雨污分流改造；朝阳路 25 中雨污分流改造。沙唐片区管网清淤检测修复完成 98%。计划下月完成黄河路三角区管网改造；同时金鸡路涵洞上游雨污改造开始实施。  <b>黄河路改造工程：</b>基本完成（除照明工程外）；海绵专项内容已完成现场已探勘，正在完善相关资料，计划下月完成海绵验收、竣工验收。</p>		

	征迁情况	无
	完成投资	由于后期追加投资，相关数值相对调整。含征迁预估总投资（145260 万元） 当月完成投资：424 万元，其中工程费用：424 万元 年度完成投资：2428 万元，其中工程费用：2428 万元 累计完成投资：137821 万元，其中工程费用：111821 万元 累计完成投资 94.9%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



## 2、三峡快速路互通立交-中南一路节点互通工程:

项 目 基 本 信 息	工程简介	三峡快速路互通立交-中南一路节点互通工程位于宜昌市伍家岗区伍家乡旭光村，项目以三峡快速路为主线，两侧设置左、右集散车道，设置4条上下匝道，联系集散车道与松林路及中南一路。三峡快速路改造路段西起松林路（S XK0+600），东止于中南一路（S XK1+340），全长740m；新建中南一路节点互通匝道4条（C、D、E、F），全长839.085m，集散车道2条（A、B），全长663.226m；松林路改造，起于三峡快速路（SK0+060），止于听涛路（SK0+822.069），全长762.069m，宽20m，含桥梁1座，桥长67.1m；中南一路改造，起于三峡快速路（ZK0+500），止点为听涛路（ZK0+880），全长380m，宽20m。		
	施工单位	中国化学工程第十六建设有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2022年3月		
	可研批复投资	18794万元	初设批复投资	17911万元
	财政评审投资	8628.09万元	工程费用	7879万元
	工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、路基土石方工程：土石方开挖累计完成27.7万m<sup>3</sup>，占比92%；土石方回填累计完成17.2万m<sup>3</sup>，占比85%。</p> <p>2、道路工程：防护客土喷播10541m<sup>2</sup>，占比67.6%；电力沟完成400m，完成36%。</p> <p>3、排水工程：雨水管施工完成536m，占比53%；污水管施工593m，占比53%；截、排水沟砌筑完成1800m，占比80%；</p> <p>4、桥梁工程：桥梁下部结构施工完成；右幅桥面铺装施工完成；左幅箱梁吊装完成；桥梁护栏钢筋绑扎完成60米，占比33%。</p>	
征迁情况		无		

	完成投资	当月完成投资：210 万元，其中工程费用 210 万元； 年度完成投资：2010 万元，其中工程费用 2010 万元； 累积完成投资：8443 万元，其中工程费用 5578 万元(含预付款)； 累计完成工程费用的 70.8%。
项目 推进 存在 问题	前期 问题	无
	资金 问题	无
	征迁 问题	无
	管线 问题	无
	建设 问题	无
	其他 问题	无



### 3、鸦猴高速新增峡州大道互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市猇亭临空经济区西北侧，为鸦猴高速与峡州大道互通立交，主线为鸦猴高速，被交线为峡州大道，互通形式为B型喇叭互通，联络线下穿主线现状桥梁，立交范围沿鸦猴高速南起于Y0+200，北止于JY1+400，长1.20km，立交匝道4条，长1.534公里，新建联络线0.885公里，桥梁0.492公里，涵洞6道；沿峡州大道西起于XZ5+140，东止于XZ6+240，长1.10km，立交匝道4条，长1.532公里，新建联络线0.969公里，桥梁0.111公里，涵洞4道。在鸦猴高速与峡州大道之间新建高速收费站1座、互通立交2座、联络道路长约1.8km、管理所1座及指挥调度中心1座等。</p> <p>鸦猴高速主线道路等级为高速公路，设计速度80km/h，匝道及联络车道设计速度40km/h；峡州大道主线道路等级为城市快速路，设计速度80km/h，匝道及联络车道设计速度30-40km/h。</p>		
	施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022年6月		
	可研批复投资	52626.68万元	初设批复投资	39774.56万元
	财政评审投资	18490万元	工程费用	15595.42万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、桥梁工程：桥梁主体结构全部完成</p> <p>2、道路工程：土石方开挖累计完成55万方，占比100%；土方回填累计完成65万方，占比95%，水稳层摊铺累计完成70%。</p> <p>3、附属工程：圆管涵全部完成；箱涵全部完成。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资1200万元，其中工程费1200万元；</p> <p>年度完成投资7450万元，其中工程费7450万元；</p> <p>累计完成投资29335万元，其中工程费13632万元（含预付款）；</p> <p>累计完成工程费用的87%。</p>		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



#### 4、葛洲坝片区自建房地块清理修复工程

项 目 基 本 信 息	工程简介	对葛洲坝片区自建房拆除后裸露空地进行整治修复。项目总改造面积约6万m <sup>2</sup> ，主要分布在镇镜山、绵羊山路及夹湾路周边。主要建设内容包括：绿化工程、园建工程、照明工程、给排水工程及建筑工程等。		
	施工单位	湖北广盛建设集团有限责任公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022年12月		
	可研批复投资	2968万元	初设批复投资	2968万元
	财政评审投资	2534万元	工程费用	2314万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、65号地块范围内边坡绿化土回填整形完成60%，乔木种植完成25%； 2、65号地块主、次园路路床形成，支园路支挡结构全部完成，儿童游乐区支挡结构完成20%； 3、65号地块山顶观景平台树木移植完成60%； 4、63号地块主园路路床已基本成型，边坡整形完成30%； 5、4个共同缔造的社区花园已全部完成。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：180万元，其中工程费用180万元； 年度完成投资：780万元，其中工程费用780万元； 累积完成投资：880万元，其中工程费用880万元； 累计完成工程费用的38%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



## 5、环南片区地下通道

项 目 基 本 信 息	工程简介	本工程含隧道工程、道路工程、交通工程、给排水工程、通风工程、电气工程等。下穿沿江大道主通道长度为45m，结构净宽12m，净高4m。地下通道东北侧与环城南地块地下空间联通；西南侧与滨江公园连接，出入口为梯道+自动手扶梯，长37.0m，净宽8.0m。		
	施工单位	湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	湖北衡铖建设监理有限责任公司		
	开工日期	2023年3月16日		
	可研批复投资	2920万元	初设批复投资	2920万元
	财政评审投资	1536万元	工程费用	1482万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、完成沿江大道主通道第一阶段占道打围 2、钢板桩和钢管桩支护累计完成85m，占比80% 3、基坑土石方开挖累计完成7000m <sup>3</sup> ，占比43% 4、主雨污管线累计完成150m，占比60%		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：327万元，其中工程费用327万元； 年度完成投资：1067万元，其中工程费用877万元； 累积完成投资：1067万元，其中工程费用877万元； 累计完成工程费用的59.2%		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

