

## 城建重点工程进度 20231225

**截止到 2023 年 12 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：**

### 1、三峡快速路互通立交-中南一路节点互通工程：

<b>项目 基本 信息</b>	工程简介	三峡快速路互通立交-中南一路节点互通工程位于宜昌市伍家岗区伍家乡旭光村，项目以三峡快速路为主线，两侧设置左、右集散车道，设置 4 条上下匝道，联系集散车道与松林路及中南一路。三峡快速路改造路段西起松林路（S XK0+600），东止于中南一路（S XK1+340），全长 740m；新建中南一路节点互通匝道 4 条（C、D、E、F），全长 839.085m，集散车道 2 条（A、B），全长 663.226m；松林路改造，起于三峡快速路（SK0+060），止于听涛路（SK0+822.069），全长 762.069m，宽 20m，含桥梁 1 座，桥长 67.1m；中南一路改造，起于三峡快速路（ZK0+500），止点为听涛路（ZK0+880），全长 380m，宽 20m。		
	施工单位	中国化学工程第十六建设有限公司		
	监理单位	湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2022 年 3 月		
	可研批复 投资	18794 万元	初设批复 投资	17911 万元
	财政评审 投资	8628.09 万元	工程费用	7879 万元
<b>工 程 形 象 进</b>	建设进度	<p><b>1、路基土石方工程：</b>土石方开挖、填筑全部完成；</p> <p><b>2、道路工程：</b>水稳层摊铺完成 107000 m<sup>2</sup>，占比 97%；沥青面层完成 91000 m<sup>2</sup>，占比 94%；边坡绿化喷播 23201 m<sup>2</sup>，占比 100%；波形护栏安装完成 3846m，占比 100%；标线标牌完成 90%。</p> <p><b>3、排水工程：</b>雨水管施工完成 1180m，占比 98%；污水管施工 870m，占比 100%；截、排水沟砌筑完成 2025m，占比 90%；</p> <p><b>4、桥梁工程：</b>已建设完成。</p> <p><b>5、绿化工程：</b>乔木种植 150 棵、地被栽植 4400 m<sup>2</sup>、草皮铺设 8000 m<sup>2</sup>，占比 87%。</p>		
	征迁情况	无		

度	完成投资	当月完成投资：310 万元，其中工程费用 300 万元； 年度完成投资：5146 万元，其中工程费用 4160 万元； 累积完成投资：11579 万元，其中工程费用 7728 万元； 累计完成工程费用的 98.1%。
项目 推进 存在 问题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



## 2、鸦猴高速新增峡州大道互通工程:

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市猇亭临空经济区西北侧，为鸦猴高速与峡州大道互通立交，主线为鸦猴高速，被交线为峡州大道，互通形式为B型喇叭互通，联络线下穿主线现状桥梁，立交范围沿鸦猴高速南起于Y0+200，北止于JY1+400，长1.20km，立交匝道4条，长1.534公里，新建联络线0.885公里，桥梁0.492公里，涵洞6道；沿峡州大道西起于XZ5+140，东止于XZ6+240，长1.10km，立交匝道4条，长1.532公里，新建联络线0.969公里，桥梁0.111公里，涵洞4道。在鸦猴高速与峡州大道之间新建高速收费站1座、互通立交2座、联络道路长约1.8km、管理所1座及指挥调度中心1座等。</p> <p>鸦猴高速主线道路等级为高速公路，设计速度80km/h，匝道及联络车道设计速度40km/h；峡州大道主线道路等级为城市快速路，设计速度80km/h，匝道及联络车道设计速度30-40km/h。</p>		
	施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022年6月		
	可研批复投资	52626.68万元	初设批复投资	39774.56万元
	财政评审投资	18490万元	工程费用	15595.42万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、桥梁工程：桥梁主体结构全部完成。</p> <p>2、道路工程：土石方开挖累计完成55万方，占比100%；土方回填累计完成68.4万方，占比100%，水稳层摊铺累计完成100%，沥青摊铺完成100%。</p> <p>3、房建工程：管理所主体结构完成，养护中心主体结构完成，收费大棚主体结构完成。</p> <p>4、附属工程：绿化工程完成100%，交通工程完成100%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资45万元，其中工程费45万元；</p> <p>年度完成投资10015万元，其中工程费9415万元；</p> <p>累计完成投资31895万元，其中工程费15595万元；</p> <p>累计完成工程费用的100%。</p>		
项 目	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		

推 进  存 在  问 题	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



### 3、葛洲坝片区自建房地块清理修复工程

项 目 基 本 信 息	工程简介	对葛洲坝片区自建房拆除后裸露空地进行整治修复。项目总改造面积约6万m <sup>2</sup> ，主要分布在镇镜山、绵羊山路及夹湾路周边。主要建设内容包括：绿化工程、园建工程、照明工程、给排水工程及建筑工程等。		
	施工单位	湖北广盛建设集团有限责任公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022年12月		
	可研批复投资	2968万元	初设批复投资	2968万元
	财政评审投资	2534万元	工程费用	2314万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、65号地块园路挡墙、园路基层全部完成，园路面层完成70%； 2、65号地块边坡覆土整形全部完成，绿化种植完成85%； 3、65号地块山顶主观景平台铺装基本完成，艺术凉亭、儿童游乐设施、钢爬梯等安装工程全部完成，“边坡嵌入式”公厕外饰装修全部完成； 4、63号地块园路挡墙全部完成，因葛洲坝集团遗留筒子楼制约施工（10月28日拆除），目前园路已全部成型、基层完成60%，边坡整形基本完成、绿化种植完成50%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：410万元，其中工程费用410万元； 年度完成投资：2150万元，其中工程费用2150万元； 累积完成投资：2250万元，其中工程费用2250万元； 累计完成工程费用的97.2%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



#### 4、环南片区地下通道

项 目 基 本 信 息	工程简介	本工程含隧道工程、道路工程、交通工程、给排水工程、通风工程、电气工程等。 下穿沿江大道主通道长度为 45m，结构净宽 12m，净高 4m。地下通道东北侧与环城南地块地下空间联通；西南侧与滨江公园连接，出入口为梯道+自动手扶梯，长 37.0m，净宽 8.0m。		
	施工单位	湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	湖北衡钺建设监理有限责任公司		
	开工日期	2023 年 3 月 16 日		
	可研批复投资	2920 万元	初设批复投资	2920 万元
	财政评审投资	1536 万元	工程费用	1485 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	完成滨江公园铺装及绿化，通道内机电设备安装，累计完成工程量 99%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资 35 万元，其中工程费 35 万元； 年度完成投资：1802 万元，其中工程费用 1467 万元； 累积完成投资：1802 万元，其中工程费用 1467 万元； 累计完成工程费用的 98.8%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



## 5、宜昌市中心医院过街天桥

项 目 基 本 信 息	工程简介	新建人行天桥一座，天桥分两段布置，其中跨东山大道段长 41.7 米，宽 5.3 米；接中心医院综合楼段连廊段长 53.3 米，宽 3.3 米，全桥共设 4 个梯道、2 台垂直电梯、2 台单向自动扶梯。		
	施工单位	友焜建工集团有限公司		
	监理单位	湖北衡钺建设监理有限责任公司		
	开工日期	2023 年 3 月 20 日		
	可研批复投资	1814 万元	初设批复投资	1814 万元
	财政评审投资	1814 万元	工程费用	869 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、中心医院侧桩基完成、承台施工完成，墩柱完成100%。 2、BRT站台拆除完成，桩基完成100%，墩柱完成50%。 3、自来水迁改完成50%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：200 万元，其中工程费用 200 万元； 年度完成投资：550 万元，其中工程费用 550 万元； 累积完成投资：550 万元，其中工程费用 550 万元； 累计完成工程费用的 63.3%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

