

## 城建重点工程进度 20240125

**截止到 2024 年 1 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：**

### 1、三峡快速路互通立交-中南一路节点互通工程：

<b>项目 基本 信息</b>	工程简介	三峡快速路互通立交-中南一路节点互通工程位于宜昌市伍家岗区伍家乡旭光村，项目以三峡快速路为主线，两侧设置左、右集散车道，设置 4 条上下匝道，联系集散车道与松林路及中南一路。三峡快速路改造路段西起松林路（S XK0+600），东止于中南一路（S XK1+340），全长 740m；新建中南一路节点互通匝道 4 条（C、D、E、F），全长 839.085m，集散车道 2 条（A、B），全长 663.226m；松林路改造，起于三峡快速路（SK0+060），止于听涛路（SK0+822.069），全长 762.069m，宽 20m，含桥梁 1 座，桥长 67.1m；中南一路改造，起于三峡快速路（ZK0+500），止点为听涛路（ZK0+880），全长 380m，宽 20m。		
	施工单位	中国化学工程第十六建设有限公司		
	监理单位	湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2022 年 3 月		
	可研批复 投资	18794 万元	初设批复 投资	17911 万元
	财政评审 投资	8628.09 万元	工程费用	7879 万元
<b>工程 形象 进度</b>	建设进度	1、松林路、中南一路及匝道道路已基本完工，具备通车条件； 2、绿化工程：乔木种植 181 棵、地被栽植 5200 m <sup>2</sup> 、草皮铺设 14760 m <sup>2</sup> ，占比 93%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：201 万元，其中工程费用 151 万元； 年度完成投资：201 万元，其中工程费用 151 万元； 累积完成投资：11780 万元，其中工程费用 7879 万元； 累计完成工程费用的 100%。		
<b>项目</b>	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		

推 进  存 在  问 题	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



## 2、鸦猴高速新增峡州大道互通工程:

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市猇亭临空经济区西北侧，为鸦猴高速与峡州大道互通立交，主线为鸦猴高速，被交线为峡州大道，互通形式为 B 型喇叭互通，联络线下穿主线现状桥梁，立交范围沿鸦猴高速南起于 Y0+200,北止于 JY1+400,长1.20km,立交匝道 4 条,长 1.534 公里,新建联络线0.885 公里,桥梁 0.492 公里,涵洞 6 道;沿峡州大道西起于XZ5+140,东止于 XZ6+240,长 1.10km,立交匝道4 条,长1.532 公里,新建联络线 0.969 公里,桥梁 0.111 公里,涵洞4 道。在鸦猴高速与峡州大道之间新建高速收费站1 座、互通立交2座、联络道路长约 1.8km、管理所 1 座及指挥调度中心1 座等。鸦猴高速主线道路等级为高速公路,设计速度80km/h,匝道及联络车道设计速度 40km/h;峡州大道主线道路等级为城市快速路,设计速度 80km/h,匝道及联络车道设计速度 30-40km/h。</p>		
	施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022 年 6 月		
	可研批复投资	52626.68 万元	初设批复投资	39774.56 万元
	财政评审投资	18490 万元	工程费用	15595.42 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1. 道路工程全部建设完成。 2. 房建工程:收费大棚,管理所,养护中心装修完成 90%;机电工程完成 90%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>1. 道路工程累计完成投资 31895 万元,全部完成。 2. 房建工程本月完成投资 4500 万,累计完成投资 9000 万,占比 90%。</p>		
项 目 推 进	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		

存 在 问 题	其他问题	无
------------	------	---



### 3、葛洲坝片区自建房地块清理修复工程

项 目 基 本 信 息	工程简介	对葛洲坝片区自建房拆除后裸露空地进行整治修复。项目总改造面积约6万m <sup>2</sup> ，主要分布在镇镜山、绵羊山路及夹湾路周边。主要建设内容包括：绿化工程、园建工程、照明工程、给排水工程及建筑工程等。		
	施工单位	湖北广盛建设集团有限责任公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022年12月		
	可研批复投资	2968万元	初设批复投资	2968万元
	财政评审投资	2534万元	工程费用	2314万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、65号地块园路挡墙饰面、园路面层全部完成； 2、65号地块边坡覆土整形及绿化种植全部完成； 3、65号地块山顶观景平台、艺术凉亭、游乐设施、钢爬梯等安装工程全部完成，“边坡嵌入式”公厕装修完成； 4、63号地块园路挡墙全部完成，边坡覆土整形及绿化种植全部完成，园路基层全部完成、面层正在收尾。 5、项目已基本完工。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：64万元，其中工程费用64万元； 年度完成投资：64万元，其中工程费用64万元； 累积完成投资：2314万元，其中工程费用2314万元； 累计完成工程费用的100%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



○ HONOR 60 Pro  
● 108MP Matrix Camera

#### 4、环南片区地下通道

项 目 基 本 信 息	工程简介	本工程含隧道工程、道路工程、交通工程、给排水工程、通风工程、电气工程等。 下穿沿江大道主通道长度为 45m，结构净宽 12m，净高 4m。地下通道东北侧与环城南地块地下空间联通；西南侧与滨江公园连接，出入口为梯道+自动手扶梯，长 37.0m，净宽 8.0m。		
	施工单位	湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	湖北衡钺建设监理有限责任公司		
	开工日期	2023 年 3 月 16 日		
	可研批复投资	2920 万元	初设批复投资	2920 万元
	财政评审投资	1536 万元	工程费用	1485 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	完成滨江公园恢复，项目基本完工。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资 20 万元，其中工程费 20 万元； 年度完成投资：20 万元，其中工程费用 20 万元； 累积完成投资：1822 万元，其中工程费用 1487 万元； 累计完成工程费用的 100%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



## 5、宜昌市中心医院过街天桥

项 目 基 本 信 息	工程简介	1、新建人行天桥一座，衔接BRT站台和中心医院综合楼，桥全长 59.2m，净宽 4.0m，同步对BRT站台进行合并优化。共设置 3 个梯道、6台单向自动扶梯以满足行人过街、居民出行、就医和换乘 BRT 的需求。		
	施工单位	友焜建工集团有限公司		
	监理单位	湖北衡钺建设监理有限责任公司		
	开工日期	2023 年 3 月 20 日		
	可研批复投资	1814 万元	初设批复投资	1814 万元
	财政评审投资	1814 万元	工程费用	869 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、Z4轴墩柱浇筑完成，DT1基坑承台浇筑完成； 2、自来水管迁改完成、管沟回填、混凝土恢复完成； 3、BRT南站延伸段基础开挖、垫层浇筑完成； 4、自动扶梯电梯已生产4部； 5、钢箱梁、梯道已加工完成，花箱完成80%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：50 万元，其中工程费用 30 万元； 年度完成投资：50 万元，其中工程费用 30 万元； 累积完成投资：600 万元，其中工程费用 580 万元； 累计完成工程费用的 66.7%。		
项 目	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

推 进 存 在 问 题		
-------------------	--	--

