

# 城建重点工程进度 20240325

截止到 2024 年 3 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

## 1、鸦猴高速新增峡州大道互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目位于宜昌市猇亭临空经济区西北侧，为鸦猴高速与峡州大道互通立交，主线为鸦猴高速，被交线为峡州大道，互通形式为 B 型喇叭互通，联络线下穿主线现状桥梁，立交范围沿鸦猴高速南起于 Y0+200，北止于 JY1+400，长 1.20km，立交匝道 4 条，长 1.534 公里，新建联络线 0.885 公里，桥梁 0.492 公里，涵洞 6 道；沿峡州大道西起于 XZ5+140，东止于 XZ6+240，长 1.10km，立交匝道 4 条，长 1.532 公里，新建联络线 0.969 公里，桥梁 0.111 公里，涵洞 4 道。在鸦猴高速与峡州大道之间新建高速收费站 1 座、互通立交 2 座、联络道路长约 1.8km、管理所 1 座及指挥调度中心 1 座等。鸦猴高速主线道路等级为高速公路，设计速度 80km/h，匝道及联络车道设计速度 40km/h；峡州大道主线道路等级为城市快速路，设计速度 80km/h，匝道及联络车道设计速度 30-40km/h。		
	施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022 年 6 月		
	可研批复投资	52626.68 万元	初设批复投资	39774.56 万元
	财政评审投资	18490 万元	工程费用	15595.42 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 道路工程、房建工程全部建设完成。 2. 正在办理收费站开通审批手续。		
	征迁情况	无		
	完成投资	1. 道路工程累计完成投资 31895 万元，全部完成。 2. 房建工程累计完成投资 10000 万元，全部完成。		
项 目	前期问题	无		
	资金问题	无		

推 进  存 在  问 题	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



## 2、宜昌市中心医院过街天桥

项 目 基 本 信 息	工程简介	1、新建人行天桥一座，衔接BRT站台和中心医院综合楼，桥全长 59.2m，净宽 4.0m，同步对BRT站台进行合并优化。共设置 3 个梯道、6台单向自动扶梯以满足行人过街、居民出行、就医和换乘 BRT 的需求。		
	施工单位	友焜建工集团有限公司		
	监理单位	湖北衡钺建设监理有限责任公司		
	开工日期	2023 年 3 月 20 日		
	可研批复投资	1814 万元	初设批复投资	1814 万元
	财政评审投资	1814 万元	工程费用	869 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、天桥下部结构累计完成95%； 2、主桥钢箱梁已吊装完成 3、BRT南站延伸段基础浇筑完成； 4、自动扶梯电梯已完成生产4部； 5、梯道已加工完成。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：50 万元，其中工程费用 50 万元； 年度完成投资：125 万元，其中工程费用 100 万元； 累积完成投资：625 万元，其中工程费用 650 万元； 累计完成工程费用的 75%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



### 3、花溪路快速化改造项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目改造起于东临路(汉宜路)立交桥落地点，止于峡州大道互通鼻端，全长约2.56公里，道路红线宽度60米，现状为双向六车道，城市主干道。改造后主线双向6车道，路基宽30米；辅道双向4车道，路基宽30米。设计速度主线80公里/小时，辅道40公里/小时为城市快速路。项目于橘乡大道设置菱形立交，长245米。新建人行地道3座，建设花艳一路下穿花溪路双四车行隧道与双二地面辅道。建设内容包括：道路工程、桥隧工程、交通工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力及通信工程、绿化工程等。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2024年3月		
	可研批复投资	55545万元	初设批复投资	45917万元
	财政评审投资	29015.59万元	工程费用	25939.99万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 临建设施已基本完成； 2. 已完成围挡约1500m，进行管线探挖，桔乡路口西北侧已启动清表； 3. 已组织大树移植专家论证，占用绿地及树木移植审批手续基本完成； 4. 已完成跨桔乡路高架桥临时占道施工公告及交通管制公告，待树木移植后启动桥梁作业面打围及交通导改施工。		
	征迁情况	高新区、西陵区已完成资金预算方案，正在办理征迁启动资金拨付审批。		
	完成投资	当月完成投资：100万元，其中工程费用100万元； 年度完成投资：100万元，其中工程费用100万元； 累积完成投资：100万元，其中工程费用100万元； 累计完成工程费用的0.4%。		
项 目 推 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

