

# 城建重点工程进度 20240425

截止到 2024 年 4 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

## 1、鸦猴高速新增峡州大道互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目位于宜昌市猇亭临空经济区西北侧，为鸦猴高速与峡州大道互通立交，主线为鸦猴高速，被交线为峡州大道，互通形式为 B 型喇叭互通，联络线下穿主线现状桥梁，立交范围沿鸦猴高速南起于 Y0+200，北止于 JY1+400，长 1.20km，立交匝道 4 条，长 1.534 公里，新建联络线 0.885 公里，桥梁 0.492 公里，涵洞 6 道；沿峡州大道西起于 XZ5+140，东止于 XZ6+240，长 1.10km，立交匝道 4 条，长 1.532 公里，新建联络线 0.969 公里，桥梁 0.111 公里，涵洞 4 道。在鸦猴高速与峡州大道之间新建高速收费站 1 座、互通立交 2 座、联络道路长约 1.8km、管理所 1 座及指挥调度中心 1 座等。鸦猴高速主线道路等级为高速公路，设计速度 80km/h，匝道及联络车道设计速度 40km/h；峡州大道主线道路等级为城市快速路，设计速度 80km/h，匝道及联络车道设计速度 30-40km/h。		
	施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022 年 6 月		
	可研批复投资	52626.68 万元	初设批复投资	39774.56 万元
	财政评审投资	18490 万元	工程费用	15595.42 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 道路工程、房建工程全部建设完成。 2. 完成海绵预验收，交工检测，交安工程专项验收工作。		
	征迁情况	无		
	完成投资	1. 道路工程累计完成投资 31895 万元，全部完成。 2. 房建工程累计完成投资 10000 万元，全部完成。		
项 目	前期问题	无		
	资金问题	无		

推 进 存 在 问 题	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



## 2、宜昌市中心医院过街天桥

项 目 基 本 信 息	工程简介	1、新建人行天桥一座，衔接BRT站台和中心医院综合楼，桥全长 59.2m，净宽 4.0m，同步对BRT站台进行合并优化。共设置 3 个梯道、6台单向自动扶梯以满足行人过街、居民出行、就医和换乘 BRT 的需求。		
	施工单位	友焜建工集团有限公司		
	监理单位	湖北衡钺建设监理有限责任公司		
	开工日期	2023 年 3 月 20 日		
	可研批复投资	1814 万元	初设批复投资	1814 万元
	财政评审投资	1814 万元	工程费用	869 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、天桥下部结构、主桥钢箱梁及梯道全部安装完成； 2、BRT南站延伸段主体完成80%； 3、自动扶梯电梯已安装4部；		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：120 万元，其中工程费用 120 万元； 年度完成投资：245 万元，其中工程费用 220 万元； 累积完成投资：795 万元，其中工程费用 770 万元； 累计完成工程费用的 88%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



### 3、花溪路快速化改造项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目改造起于东临路(汉宜路)立交桥落地点，止于峡州大道互通鼻端，全长约2.56公里，道路红线宽度60米，现状为双向六车道，城市主干道。改造后主线双向6车道，路基宽30米；辅道双向4车道，路基宽30米。设计速度主线80公里/小时，辅道40公里/小时为城市快速路。项目于橘乡大道设置菱形立交，长245米。新建人行地道3座，建设花艳一路下穿花溪路双四车行隧道与双二地面辅道。建设内容包括：道路工程、桥隧工程、交通工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力及通信工程、绿化工程等。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2024年3月		
	可研批复投资	55545万元	初设批复投资	45917万元
	财政评审投资	29015.59万元	工程费用	25939.99万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 已完成围挡约4km(共5km)，占比约80%； 2. 完成树木移植1050棵(共2548棵)，占比约43%； 3. 完成跨桔乡路高架桥段左幅封闭、交通导行，完成桥梁桩基7根(共48根)，占比14.6%； 4. 完成辅道路基土石方开挖约2万m <sup>3</sup> (共18万m <sup>3</sup> )，占比约11%； 5. 完成辅道路基填筑约0.65万m <sup>3</sup> (共6.8万m <sup>3</sup> )，占比约9.6%。		
	征迁情况	高新区已交付桔乡路口西南侧城东U谷、东北及西北两侧共计约1.4万m <sup>2</sup> 土地(共约6.2万m <sup>2</sup> )，占比约22.5%。		
	完成投资	当月完成投资：2000万元，其中工程费用200万元； 年度完成投资：2100万元，其中工程费用300万元； 累积完成投资：2100万元，其中工程费用300万元； 累计完成工程费用的1.2%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

