

城建重点工程进度 20241025

截止到 2024 年 10 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、花溪路快速化改造项目：

项目 基本 信息	工程简介	本项目改造起于东临路(汉宜路)立交桥落地点，止于峡州大道互通鼻端，全长约2.56公里，道路红线宽度60米，现状为双向六车道，城市主干道。改造后主线双向6车道，路基宽30米；辅道双向4车道，路基宽30米。设计速度主线80公里/小时，辅道40公里/小时为城市快速路。项目于橘乡大道设置菱形立交，长245米。新建人行地道3座，建设花艳一路下穿花溪路双四车行隧道与双二地面辅道。建设内容包括：道路工程、桥隧工程、交通工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力及通信工程、绿化工程等。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2024年3月		
	可研批复 投资	55545 万元	初设批复 投资	45917 万元
	财政评审 投资	29015.59 万元	工程费用	25939.99 万元
工程 形象 进度	建设进度	1. 跨橘乡大道高架桥下部结构全部完成；箱梁右幅第二联浇筑完成，右幅第一联钢筋绑扎完成 90%，左幅第二联 1、2 跨底模安装完成。 2. 完成辅道路基土石方开挖约 13.2 万 m ³ (共 23.9 万 m ³)，占比约 55%。 3. 完成辅道路基填筑约 3.0 万 m ³ (共 6.8 万 m ³)，占比约 44%。 4. 完成新建电缆沟 1230m (共 2430m)，占比约 51%；新建通信排管 730m (共 3300m)，占比约 22%。 5. 完成新建雨水主管道 490m (共 5121m)，占比约 10%；新建污水主管道 550m (共 4165m)，占比约 13%。		
	征迁情况	高新区、伍家岗区均已完成用地交付。		
	完成投资	当月完成投资：1020 万元，其中工程费用 900 万元； 年度完成投资：6420 万元，其中工程费用 3960 万元； 累积完成投资：6420 万元，其中工程费用 3960 万元； 累计完成工程费用的 15.3%。		
项目	前期问题	无		

推 进 存 在 问 题	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



2、宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二期 PPP 工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目总投资 38.99 亿元，建设期 5 年，合作期 30 年，建设范围覆盖西陵区、伍家岗区、高新区、点军区，2021 年 3 月开工建设，合同工期 2025 年 12 月完工。主要建设内容：围绕“旱季污水提质增效、雨季溢流污染控制、内涝治理、岸线生态修复”四大任务，采取清、建、改、治、绿五方面措施，建设内容包含沿江截污调蓄、清污分流改造、内涝治理、片区排水管网综合治理、东山水质净化厂、点军长江岸坡生态治理、智慧水务、通沟污泥处理厂等八大类，29 个子项。		
	施工单位	三峡绿色发展有限公司、中国一冶集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、湖北长保生态建设有限公司		
	监理单位	湖北清江工程管理咨询有限公司、湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2021 年 3 月		
	可研批复投资	38.99 亿元	初设批复投资	38.76 亿元
	财政评审投资	/	工程费用	28.23 亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	截至目前，29 个子项启动建设，10 个子项已基本完工： 1. 混错接改造完成 240 处（占比 61%）； 2. 大公桥调蓄池主体结构及设备安装全部完成，景观绿化完成 80%，正在进行联络通道装饰装修及出水箱涵主体结构施工； 3. 东山水质净化厂：高效沉淀池、二沉池主体结构全部完成；生物池主体结构完成 90%；V 型滤池主体结构完成 90%；生活区主体结构完成 45%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	累计完成投资 22.5 亿元，占比约 69.1%。		
项 目	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		

推 进 存 在 问 题	管线 问题	无
	建设 问题	无
	其他 问题	无



3、宜昌市城区污水管网补短板攻坚战特许经营项目

项 目 基 本 信 息	工程简介	项目总投资约20亿元，特许经营期为50年，其中建设期5年，2023年12月底开工建设，计划2028年底完工，建设内容主要包括现状管道检测修复、污水管网补空白、雨（清）污分流改造、源头小区污水管网改造。		
	施工单位	中铁三局集团有限公司、中建三局集团有限公司		
	监理单位	中韬华胜工程科技有限公司		
	开工日期	2023年12月29日		
	可研批复投资	20.58亿元	初设批复投资	目前已批复:1.08亿元 (4个子项)
	财政评审投资	/	工程费用	0.75亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>截至目前，5个子项启动建设：</p> <p>1. 体育场路子项：污水管道累计完成1020米，项目总体进度完成40%；</p> <p>2. 点军一污片区子项：混错接改造累计完成14处，项目总体进度完成16%；</p> <p>3. 运河子项：污水管道累计完成912米，项目总体进度完成20%；</p> <p>4. 沙河片区子项：污水管道累计完成769米，项目总体进度完成25%；</p> <p>5. 獠亭片区子项：污水管道累计完成418米，混接错完成8处，项目总体进度完成9%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资：338万元，其中工程费用338万元；</p> <p>年度完成投资：4331万元，其中工程费用1981.7万元；</p> <p>累积完成投资：4331万元，其中工程费用1981.7万元；</p>		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

