

城建重点工程进度 20250825

截止到 2025 年 8 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、花溪路快速化改造项目

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--|------------|-------------|
| 项目 基本 信息 | 工程简介 | 本项目改造起于东临路(汉宜路)立交桥落地点，止于峡州大道互通鼻端，全长约 2.56 公里，道路红线宽度 60~76 米，现状为双向六车道，城市主干道。改造后主线双向 6 车道，路基宽 30 米；辅道双向 4 车道，路基宽 30 米。设计速度主线 80 公里/小时，辅道 40 公里/小时为城市快速路。项目于橘乡大道设置菱形立交，长 245 米，新建人行地道 1 座。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力及通信工程、绿化工程等。 | | |
| | 施工单位 | 中建三局集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 湖北虹源工程咨询有限公司 | | |
| | 开工日期 | 2024 年 4 月 15 日 | | |
| | 可研批复 投资 | 55545 万元 | 初设批复 投资 | 45917 万元 |
| | 财政评审 投资 | 29015.59 万元 | 工程费用 | 25939.99 万元 |
| 工程 形象 进度 | 建设进度 | 1. 跨橘乡大道高架桥主体结构全部完成；桥梁防撞护全部完成，桥面沥青摊铺全部完成。 2. 辅道路基土石方开挖、填筑及新建电缆通信管沟已全部完成。 3. 辅道水稳摊铺基本完成；辅道第一层沥青摊铺完成 95%，第二层沥青摊铺完成 30%。 4. 全线人行道基层完成 80%。 5. 主线基层改造完成 80%，第一层沥青摊铺完成 90%，第二层沥青摊铺完成 60%，第三层沥青完成 30%。 6. 全线绿化工程行道树种植完成 40%。 7. 路灯及交通杆件基础全部完成。 | | |
| | 征迁情况 | 已完成征迁。 | | |
| | 完成投资 | 当月完成投资：2382 万元，其中工程费用 2382 万元； 年度完成投资：12989 万元，其中工程费用 10303 万元； 累积完成投资：25409 万元，其中工程费用 17763 万元； 累计完成工程费用的 68.4%。 | | |
| 项目 推进 存在 问题 | 前期问题 | 无 | | |
| | 资金问题 | 无 | | |
| | 征迁问题 | 无 | | |
| | 管线问题 | 无 | | |
| | 建设问题 | 无 | | |
| | 其他问题 | 无 | | |



2、宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二期 PPP 工程:

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|--------|----------|
| 项 目 基 本 信 息 | 工程简介 | 本项目总投资 38.99 亿元，建设期 5 年，合作期 30 年，建设范围覆盖西陵区、伍家岗区、高新区、点军区，2021 年 3 月开工建设，合同工期 2025 年 12 月完工。主要建设内容：围绕“旱季污水提质增效、雨季溢流污染控制、内涝治理、岸线生态修复”四大任务，采取清、建、改、治、绿五方面措施，建设内容包含沿江截污调蓄、清污分流改造、内涝治理、片区排水管网综合治理、东山水质净化厂、点军长江岸坡生态治理、智慧水务、通沟污泥处理厂等八大类，30 个子项。 | | |
| | 施工单位 | 三峡绿色发展有限公司、中国一冶集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、湖北长保生态建设有限公司 | | |
| | 监理单位 | 湖北清江工程管理咨询有限公司、湖北中业宏工程咨询有限公司 | | |
| | 开工日期 | 2021 年 3 月 | | |
| | 可研批复投资 | 38.99 亿元 | 初设批复投资 | 38.76 亿元 |
| | 财政评审投资 | / | 工程费用 | 28.23 亿元 |
| 工 程 形 象 进 度 | 建设进度 | 1. 两网项目共 30 个子项，其中 11 个子项已完工，17 个子项正在加快建设，2 个子项正在开展前期工作，累计完成形象产值约 26.7 亿元； 2. 混错接改造完成 308 处（占比 78.4%）； 3. 大公桥调蓄池系统：主体结构、设备安装、附属构筑全部完成，景观绿化完成 95%； 4. 东山水质净化厂：生产区及生活区主体结构基本完成，设备安装完成 10%，生活区装修完成 15%； 5. 花溪路泵站迁改：主体结构基本完成，厂外管道安装完成 665m； 6. 合益下箱涵：箱涵主体结构及水稳层摊铺完成。 | | |
| | 征迁情况 | 无 | | |
| | 完成投资 | 当月完成投资：1200 万元； 年度完成投资：21968 万元； 累积完成投资：266968 万元。 | | |
| 项 目 推 进 存 在 问 题 | 前期问题 | 无 | | |
| | 资金问题 | 无 | | |
| | 征迁问题 | 无 | | |
| | 管线问题 | 无 | | |
| | 建设问题 | 无 | | |
| | 其他问题 | 无 | | |



3、宜昌市城区污水管网补短板攻坚战特许经营项目

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--------|--------------------|
| 项 目 基 本 信 息 | 工程简介 | 项目总投资约20亿元，特许经营期为50年，其中建设期5年，2023年12月底开工建设，计划2028年底完工，建设内容主要包括现状管道检测修复、污水管网补空白、雨（清）污分流改造、源头小区污水管网改造。 | | |
| | 施工单位 | 中铁三局集团有限公司、中建三局集团有限公司 | | |
| | 监理单位 | 中韬华胜工程科技有限公司 | | |
| | 开工日期 | 2023年12月29日 | | |
| | 可研批复投资 | 20.58亿元 | 初设批复投资 | 目前已批复:1.96亿元(5个子项) |
| | 财政评审投资 | / | 工程费用 | 1.41亿元 |
| 工 程 形 象 进 度 | 建设进度 | 累计完成5个子项初设批复，管网排查、外水溯源约1000公里，清淤检测约174公里，混错接改造86处，管道新建及修复约9公里，新建污水泵站基础2座。 | | |
| | 征迁情况 | 无 | | |
| | 完成投资 | 当月完成投资：500万元； 年度完成投资：5620万元； 累积完成投资：10704万元。 | | |
| 项 目 推 进 存 在 问 题 | 前期问题 | 无 | | |
| | 资金问题 | 无 | | |
| | 征迁问题 | 无 | | |
| | 管线问题 | 无 | | |
| | 建设问题 | 无 | | |
| | 其他问题 | 无 | | |

4、体育场路交通及环境整治工程

| | | | | |
|--------------------------------------|--------|---|--------|-----------|
| 项 目 基 本 信 息 | 工程简介 | 本项目起于西陵二路，止于东山大道，全长约3.3千米：其中拟对西陵二路、绿萝路口局部拓宽，绿萝路至白龙井路段车行道拟拓宽至16米。同时，完善沿线绿化景观及配套附属设施，提升沿线环境品质，绿化景观工程改造面积约4.3万平方米。主要改造内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、海绵城市工程、绿化景观工程、照明工程、建筑工程等。同时，落实《政府投资项目应用磷石膏产品实施办法》相关要求。 | | |
| | 施工单位 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 | | |
| | 监理单位 | 湖北中业宏工程咨询有限公司 | | |
| | 开工日期 | 2025年7月17日 | | |
| | 可研批复投资 | 6289万元 | 初设批复投资 | 5999.91万元 |
| | 财政评审投资 | 4328.11万元 | 工程费用 | 3827.81万元 |
| 工 程 形 象 进 度 | 建设进度 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目整体形象进度累计完成40%。 2. 体育馆节点完成节点混凝土基层、沥青摊铺、绿化种植； 3. 绿萝植物园节点完成苗木移植、坡面回填整形； 4. 西陵二路-绿萝路段污水管全部完成； 5. 绿萝路-白龙井路段污水管完成95%，人行道完成30%； 6. 白龙井路-胜利三路段人行道完成50%。 | | |
| | 征迁情况 | 无 | | |
| | 完成投资 | 当月完成投资：1500万元； 年度完成投资：2447万元； 累积完成投资：2447万元。 | | |
| 项 目 推 进 存 在 问 题 | 前期问题 | 无 | | |
| | 资金问题 | 无 | | |
| | 征迁问题 | 无 | | |
| | 管线问题 | 无 | | |
| | 建设问题 | 无 | | |
| | 其他问题 | 无 | | |