

城建重点工程进度 20201025

截止到 2020 年 10 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、港密路（桔乡路～峡州大道）：

项 目 基 本 信 息	工程简介	港密路快速路长 4.4 公里，红线宽 26～59 米。（一标段）：包含高架桥 4 座，其中跨桔乡路高架桥共长 229.4m，跨三峡高速高架桥共长 580.4m，K6+130 高架桥共长 108m，K6+335 高架桥共长 138m；（二标段）：峡州大道互通主线高架桥共长 366.39m，峡州大道互通含 5 座匝道桥，共长 1409m，跨朝阳路中桥 1 座，长 56m。全线采用沥青混凝土路面。包含道路工程，桥涵工程，排水工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础，边坡防护，水土保持工程等。		
	施工单位	一标段：中国葛洲坝集团第一工程有限公司 二标段：湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2019 年 3 月 29 日		
	可研批复投资	132067 万元	初设批复投资	143140 万元
	财政评审投资	59545.57 万元	工程投资	50461.93 万元
	工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1. 桥梁桩基基本完成，现浇箱梁完成 30%；预制箱梁完成 57.7%；</p> <p>2. 路基土石方开挖完成 169.9 万方（195 万方），占比 87.1%；路基回填完成 39.1 万方（48 万方），占比 81.5%；</p> <p>3. 110KV 桔东线迁改共 6 基塔位，已完成成孔 5 基；</p> <p>4. 项目红线范围集体土地房屋共计 82 户（含影响区 4 户），累计拆除 79 户，完成 96.3%；</p> <p>5. 双汇段输电线路下地迁改完成；</p> <p>6. 陈家河弃土场临时用地各类手续已全部完成，征迁工作已基本完成并交付部分用地。</p>	
征迁情况		原征迁红线内房屋已拆迁完成。征迁红线边三栋补征房屋还剩两栋，需尽快完成拆迁，以消除安全隐患。		
完成投资		<p>当月完成投资：3487.5 万元；</p> <p>年度完成投资：15105.58 万元；</p>		

		累积完成投资：54235.38 万元； 完成总投资的 37.9%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无。
	资金问题	无。
	征迁问题	征迁红线边三栋补征房屋还剩两栋，需尽快完成拆迁，以消除安全隐患。
	管线问题	电力迁改： 110KV 桔东线迁改共 6 基塔，受天气影响，目前完成 5 基塔基施工，与原计划 9 月底完成迁改已滞后，需尽快完成迁改工作。
	建设问题	无。
	其他问题	无。



2、三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本工程为三峡快速路互通立交-合益路节点互通工程，是三峡快速路全线6座全互通和4座半互通立交的近期实施部分。工程主要内容为：</p> <p>(1) 三峡快速路施工起点桩号SX11+380，施工止点桩号SX12+485，施工影响长度约1.105km。仅对匝道出入口进行帮宽。</p> <p>(2) 合益路主线维持路幅宽度36m的双向6车道主干路断面，仅对匝道出入口处进行帮宽。</p> <p>(3) 三峡快速路与合益路形成部分互通式立交，新建4条右转匝道A、C、E、G，2条环形左转匝道F、H，以上6条匝道共计全长约2.56km。</p> <p>设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，结构工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋及设备基础等。</p>		
	施工单位	北京城建道桥建设集团有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2019年11月23日		
	可研批复投资	48050万元	初设批复投资	49801万元
	财政评审投资	7440.57万元	工程投资	6290.3万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1. A、C、H匝道已开放交通；</p> <p>2. E匝道路基土石方基本完成；</p> <p>3. 完成E匝道管线迁改工作；</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资：500万元；</p> <p>年度完成投资：2700万元；</p> <p>累积完成投资：11500万元（包含征迁资金8000万）；</p> <p>完成总投资的55.6%。</p>		
项 目	前期问题	无		

推 进 存 在 问 题	资金问题	无
	征迁问题	F、G 匝道批次用地手续办理未完成（联丰村还未签字确认拟征土地现状调查表），需伍家岗区尽快推进 F、G 匝道红线范围内征迁工作，签订征收补偿协议，以便办理批次用地手续。
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



3、三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本工程为三峡快速路互通立交-西陵二路节点互通工程，是三峡快速路全线 6 座全互通和 4 座半互通立交的近期实施部分。采用“对角双环+半定向组合式枢纽”的全互通立交，新建 A-H8 条匝道，总长约 2.58km。三峡快速路主线维持既有路幅宽度的双向 4 车道高速公路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约 1.32km。西陵二路主线维持既有路幅宽度的双向 6 车道城市快速路断面，仅对匝道出入口加减速车道进行帮宽，施工影响长度约 0.5km。立交范围内新建 C、F、H 立交匝道桥，全长 630.25 米。改造及新建通道共 4 处，包含下穿西陵二路现状通道箱涵帮宽改、新建 G、H 匝道跨运河处箱涵、G 匝道下穿 F 匝道通道以及 F 匝道下穿 H 匝道通道。</p> <p>设计施工图范围内近期实施的道路工程，桥涵工程，排水工程，通道工程，景观工程，电力管沟等综合管线工程，附属工程（照明、交通及治安监控等）的管线预埋。</p>		
	施工单位	北京城建道桥建设集团有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2019 年 11 月 23 日		
	可研批复投资	38250 万元	初设批复投资	38385 万元
	财政评审投资	14172.51 万元	工程投资	12641.7 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、桥梁工程：桥梁桩基施工，累计完成 20 根（94 根），占比 21.3%；</p> <p>2、土方工程：路基土石方开挖本月完成 8 万方，累计完成 23 万 m³（57 万 m³），占比 31.6%；路基土石方填筑累计完成 2.07 万 m³（6.7 万 m³），占比 30.9%；</p> <p>3、道路工程：A 匝道沥青摊铺本月完成 5969.2 m²，累计完成 11402.83 m²（51622.86 m²），占比 22.1%；</p> <p>4、电力迁改：220KV 葛桔葛白双回线电力铁塔迁改共 7 基铁塔，本周已成孔 6 基，浇筑 3 基；</p> <p>5、E 匝道已组织完成预验收。</p>		
	征迁情况	无。		
	完成投资	<p>当月完成投资：2819.43 万元；</p> <p>年度完成投资：4655.63 万元；</p> <p>累积完成投资：6155.63 万元；</p> <p>完成总投资的 16%。</p>		

项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	项目新增建设用地（约 15 亩），已进入征收补偿安置公告及听证阶段。需尽快完成征迁协议签订，保障后续工作顺利推进。
	资金问题	无。
	征迁问题	无。
	管线问题	电力迁改: 220KV 葛桔葛白双回线高压铁塔迁改新线位电力施工单位已进场施工。需积极争取停电计划，力争 11 月底前完成迁改工作。
	建设问题	弃土问题: 目前本项目剩余外弃方量较多（约 30 万方），已严重制约项目正常推进，为保证项目年度目标，需解决弃土场问题。
	其他问题	无。



4、宜昌市沙河综合开发 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	沙河综合开发 PPP 项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资 19.58 亿元，总用地面积 4.5 平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约 11.38 亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。		
	施工单位	中交第二航务勘察设计院有限公司		
	监理单位	重庆市工程管理有限公司		
	开工日期	2016 年 12 月		
	可研批复投资	136892 万元	工程投资	113800 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>一、截污工程： 沙河东岸截污干管 W13-30 倒虹吸井上部池壁调整，拆除池壁模板及脚手架完成；W13-29 至 W13-30 钢板桩支护施工完成；W13-30 至 W13-31 钢板桩打支护及管道施工完成 36m；</p> <p>二、市政配套工程： 1、喷泉开展电缆沟槽开挖施工。 2、8 号路电塔段（8K0+220-8K0+260）挡墙浇筑长度为 48.21m，YL8-8-YL8-11 段雨水管放坡开挖及管道施工完成 16m。 3、本月荷花塘清表 4500 立方米，累计完成 4500 立方米，完成 100%；分区七清表 4590 立方米，荷花塘及中心公园土方回填 16846 立方米；甜爱广场原有混凝土破除 968 立方米；康体园砖渣清运 4650 立方米；中心公园及山体公园 3 米园路道路基础开挖 1200 米；种植土回填，12858 立方；</p> <p>三、污水处理厂改扩建工程： 进行工程验收整改项施工。</p> <p>四、生态修复工程： 1、II 区 A 型浮床安装制作及挺水植物种植完成 4 座，B 型浮床安装制作及挺水植物种植完成 3 座，两侧驳岸挺水植物栽种和补种完成 30%。III 区 A 型浮床挺水植物完成 1 座，B 型浮床挺水植物完成 3 座。VIII 区文思渠生态塘挺水植物种植完成 60%。 2、生态湿地土埂施工格宾石笼施工完成 450m，完成 100%。格宾网垫完成 5000m²，完成 100%。栈道栏杆、底板样板段安装完成。曝气系统安装施工完成。</p>		

		<p>五、驳岸工程：</p> <p>1、驳岸：G型驳岸灌砌块石浇筑完成 150m，累计完成 88%；右支上游连锁块铺设完成 150m，累计完成 75%；干流卵石盲沟施工完成 70m，累计完成 10%</p> <p>2、园林绿化：景石进场 500 吨，累计完成 40%。绿化整地 8000 方，累计完成 8%。绿化种植乔木 100 余棵，累计 2%。排水管安装 50 米，累计 5%</p> <p>3、溢流坝工程：溢流坝涌水点止水旋喷桩引孔完成，高压旋喷注浆完成 72m，准备开展溢流坝基坑积水抽排施工。</p>
	征迁情况	目前山体公园 A10 地块尚未进行征拆，望州二期 1#桥处仍有两户正在攻坚，未拆迁。
	完成投资	<p>当月完成投资：843 万元；</p> <p>年度完成投资：6041 万元；</p> <p>累积完成投资：47416 万元；</p> <p>完成工程总投资的 41.67%。</p>
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	控规修编已完成，正在进行前期报批资料的完善
	资金问题	无。
	征迁问题	目前山体公园 A10 地块尚未进行征拆，望州二期 1#桥处仍有两户正在攻坚，未拆迁。
	管线问题	无。
	建设问题	无。
	其他问题	无。




5、宜昌市点军区地下综合管廊及市政道路 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市点军区，主要建设内容包括五条地下综合管廊和两条市政道路，其中地下综合管廊分别为将军路管廊、南站路管廊、牌坊坡路管廊、江南二路管廊和点军路管廊，现全段管廊总长 11.25km（规模调整后）（其中将军路管廊有 1.7km 及片区管廊的控制中心已由宜昌市城市建设投资开发有限公司先期实施，建成后统一委托给 PPP 项目公司运营维护）；市政道路分别为牌坊坡路、点军路，均为城市主干道，现全长 4.55km（规模调整后）。</p>		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
		湖北益通建设股份有限公司		
	监理单位	武汉宏宇建设工程咨询有限公司（负责将军路、江南二路、南站路监理工作）		
		重庆市工程管理有限公司（负责点军路、牌坊坡路监理工作）		
	开工日期	2017 年 11 月 15 日		
	可研批复投资	194413 万元	初设批复投资	187316 万元
财政评审投资	126068.68 万元（不含征迁补偿费及贷款利息）	工程投资	原规模：110052 万元； 规模调整后：94600 万元	
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>牌坊坡路：累计完成土石方开挖 22 万方，回填 32.43 万方，完成管廊底板浇筑 1503 米，顶板浇筑 1462 米，累计完成牌坊坡路廊内整体安装进度 81%，其中桥架系统安装施工 80%，电气系统施工 85%，排水系统施工 81%，监控及消防系统 82%。</p> <p>南站路：累计完成土方开挖 21.7 万方，回填 4.5 万方，完成管廊底板浇筑 1584 米，顶板浇筑 1400 米，累计完成南站路路廊内整体安装进度 10%，其中桥架系统安装施工 30%。</p> <p>点军路：累计完成土石方挖方 63.70 万方，路基回填 42.80 万方，完成管廊底板浇筑 2114.7 米，顶板浇筑 2114.7 米，累计完成水稳层摊铺 1600 米，沥青摊铺 700 米，累计完成点军路廊内整体安装进度 33%，其中桥架系统安装施工 60%，电气系统施工 30%，排水系统施工 80%。</p> <p>将军路：累计完成管廊主体结构施工 1130 米，防水及回填 1130 米，累计完成将军路廊内除燃气舱外整体安装进度 100%，其中桥架系统安装施工 100%，电气系统施工 100%，排水系统施工 100%，通风系统施工 100%，监控及消防系统安装 100%，土建安装 100%。</p> <p>江南二路：累计完成管廊主体结构施工 1606 米，防水及</p>		

		回填 1606 米，累计完成江南二路廊内整体安装进度 75%，其中桥架系统安装施工 75%，电气系统施工 75%，排水系统施工 75%，通风系统施工 75%，监控及消防系统安装 75%，土建安装 75%。
	征迁情况	南站路管廊红线外影响区 5 栋村民房屋影响管廊施工，需尽快完成拆迁。
	完成投资	当月完成投资 4230 万元。 年度完成投资：25283 万元。 累积完成投资：79830 万元。 完成总投资的 84.3%。
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	南站路管廊红线外影响区 5 栋村民房屋影响管廊施工，需尽快完成拆迁。
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无




将军路管廊安装工程
 施工区域: 将军路综合管廊
 施工内容: 普通照明并线
 施工责任人: 黄军
 拍摄时间: 2020.10.21 星期三

6、中央商务区滨江项目配套设施工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	宜昌中央商务区滨江项目配套设施工程是“宜昌新区”的重点建设项目，工程位于宜昌市伍家岗区，含沿江大道、沈家店路、沈白路、江临路4条道路，工程总投资3.27亿元。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2016年4月19日		
	可研批复投资	51892万元	初设批复投资	51065万元
	财政评审投资	40130.13万元	工程投资	32700万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 沿江大道：白沙路口雨水顶管冠梁浇筑完成； 2. 沈家店路：上半段下层沥青铺设已完成，人行道铺装已完成40%； 3. 江临路与沈白路：资料收集已完成，路灯安装完成后进行预验收。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：43万元； 年度完成投资：1824万元； 累积完成投资：28645万元； 完成总投资的87.6%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	需伍家岗区尽快完成三峡大学附属仁和医院仁济院区两栋单层房屋征迁工作。		
	管线问题	无		
	建设问题	无		

	其他问题	无
--	------	---



7、宜昌伍家岗长江大桥支线道路（华通路）市政工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>1、本施工组织设计适用于宜昌市伍家岗长江大桥接线道路（华通路）市政工程，华通路起于宜古路（伍家岗长江大桥互通处），终点为共兴路，长度 1074 米。红线宽度 25 米。本项目采用分期建设，本工程止点为 K0+740。支线道路起于华通路（K0+606），接共联大市场道路，长度 552.512 米。红线宽度 20 米。双向四车道，道路结构为水泥稳定碎石基层加沥青砼道路面层。配套市政雨污水管线、燃气、给水、电力。</p> <p>2、本项目工程内容包括：道路工程、排水工程、交通工程、管线综合工程、照明工程、绿化工程等。</p>
	施工单位	湖北广盛建设集团有限责任公司
	监理单位	安徽百士德工程咨询有限公司

	开工日期	2020年7月1日		
	可研批复投资	10439万元	初设批复投资	9399万元
	财政评审投资	万元	工程投资	3928.2万元
工程形象进度	建设进度	1、土石方开挖累计完成45%； 2、华通路左线雨水管道及检查井累计完成15%。		
	征迁情况			
	完成投资	当月完成投资：200万元； 年度完成投资：950万元； 累积完成投资：950万元； 完成总投资的24.2%。		
项目推进存在问题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	支路ZK0+535处共联大市场店面、仓库征迁未完成。		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

