

城建重点工程进度 20230225

截止到 2023 年 2 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、宜昌市沙河综合开发 PPP 项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	沙河综合开发 PPP 项目包含沙河综合整治工程以及项目区域范围内的征地拆迁和棚户区改造，总投资 19.58 亿元，总用地面积 4.5 平方公里。其中沙河综合整治工程总投资约 11.38 亿元，主要包括截污工程、污水处理厂改扩建、河道治理、市政道路及桥梁、生态景观和电力迁改六大工程。其中截污工程、污水处理厂改扩建工程、河道治理工程中清漂清淤、驳岸等均为宜昌市黑臭水体治理任务之一。		
	施工单位	中交第二航务勘察设计院有限公司		
	监理单位	重庆市工程管理有限公司		
	开工日期	2016 年 12 月		
	可研批复投资	136892 万元	工程费用	119260 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>一、截污工程一期、污水处理厂二期、清淤清漂、驳岸溢流坝、引水工程、市政配套工程（公园一期）已完成竣工验收。</p> <p>二、电力迁改工程 管廊主体结构累计完成 95%，新增管廊延伸段已完成。</p> <p>三、生态修复工程 正在进行水生植物补种、日常河道清理维护及食藻虫等微生物投放；三角区砗坝、浅堰已完成，河道清淤工作已完成。正在开展管网清淤检测、修复；景观环境整改。</p> <p>四、后期追加项目（公园二期、截污二期及黄河路综合改造） 公园二期：已完成预验收，正在进行精细化整改、死亡苗木更换、绿植养护。 截污二期：已完成三峡大学-云深路、大学路雨污分流；求索溪清淤正在优化海绵专项设计，并组织实施；平湖馨苑 A、C 区雨污分流改造；朝阳路 25 中雨污分流改造。沙唐片区管网清淤检测修复完成 90%。 黄河路改造：累计形象 95%，正在施工海绵专项内容，累计完成 80%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>由于后期追加投资，相关数值相对调整。含征迁预估总投资（145260 万元）</p> <p>当月完成投资：450 万元，其中工程费用：450 万元</p> <p>年度完成投资：778 万元，其中工程费用：778 万元</p> <p>累计完成投资：136171 万元，其中工程费用：110171 万元</p> <p>累计完成投资 93.7%。</p>		

项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无
	资金问题	无
	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



2、三峡快速路互通立交-中南一路节点互通工程:

项目 基本 信息	工程简介	三峡快速路互通立交-中南一路节点互通工程位于宜昌市伍家岗区伍家乡旭光村，项目以三峡快速路为主线，两侧设置左、右集散车道，设置4条上下匝道，联系集散车道与松林路及中南一路。三峡快速路改造路段西起松林路（SXK0+600），东止于中南一路（SXK1+340），全长740m；新建中南一路节点互通匝道4条（C、D、E、F），全长839.085m，集散车道2条（A、B），全长663.226m；松林路改造，起于三峡快速路（SK0+060），止于听涛路（SK0+822.069），全长762.069m，宽20m，含桥梁1座，桥长67.1m；中南一路改造，起于三峡快速路（ZK0+500），止点为听涛路（ZK0+880），全长380m，宽20m。		
	施工单位	中国化学工程第十六建设有限公司		
	监理单位	宜昌宏业工程项目管理有限公司		
	开工日期	2022年3月		
	可研批复 投资	18794万元	初设批复 投资	17911万元
	财政评审 投资	8628.09万元	工程费用	7879万元
工程 形象 进度	建设进度	<p>1、路基土石方工程：土石方开挖累计完成24.84万m³，占比82.8%；土石方回填累计完成14万m³，占比70%。</p> <p>2、道路工程：保通便道已完成；防护客土喷播10523m²，占比58.3%。</p> <p>3、排水工程：松林路雨水管施工400m，占比40%；松林路污水管施工399m，占比37%；截排水沟砌筑完成1455m，占比72.7%；中南一路φ1500雨水管施工238m，占比100%；</p> <p>4、桥梁工程：桥梁桩基完成38根，占比100%；预制梁场搭建完成50%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资：440万元，其中工程费用440万元；</p> <p>年度完成投资：600万元，其中工程费用600万元；</p> <p>累积完成投资：7033万元，其中工程费用4168万元（含预付款）；</p> <p>累积完成工程费用的52.9%。</p>		
项目	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		

推 进 存 在 问 题	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



3、鸦猴高速新增峡州大道互通工程:

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目位于宜昌市猇亭临空经济区西北侧，为鸦猴高速与峡州大道互通立交，主线为鸦猴高速，被交线为峡州大道，互通形式为B型喇叭互通，联络线下穿主线现状桥梁，立交范围沿鸦猴高速南起于Y0+200，北止于JY1+400，长1.20km，立交匝道4条，长1.534公里，新建联络线0.885公里，桥梁0.492公里，涵洞6道；沿峡州大道西起于XZ5+140，东止于XZ6+240，长1.10km，立交匝道4条，长1.532公里，新建联络线0.969公里，桥梁0.111公里，涵洞4道。在鸦猴高速与峡州大道之间新建高速收费站1座、互通立交2座、联络道路长约1.8km、管理所1座及指挥调度中心1座等。</p> <p>鸦猴高速主线道路等级为高速公路，设计速度80km/h，匝道及联络车道设计速度40km/h；峡州大道主线道路等级为城市快速路，设计速度80km/h，匝道及联络车道设计速度30-40km/h。</p>		
	施工单位	中国葛洲坝集团路桥工程有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022年6月		
	可研批复投资	52626.68万元	初设批复投资	39774.56万元
	财政评审投资	18490万元	工程费用	15595.42万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1、桥梁工程：桩基累计完成106根（122根），占比87%；墩柱施工累计完成15根（51根），占比30%；桥台施工4座（10座），占比40%；箱梁预制累计施工完成51片（101片），占比50%。</p> <p>2、道路工程：土石方开挖累计完成50万方，占比93%；土方回填累计完成59.1万方，占比85%。</p> <p>3、附属工程：圆管涵累计完成3道（5道），占比40%；箱涵完成4道（11道），占比36.4%。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	<p>当月完成投资800万，其中工程费800万元；</p> <p>年度完成投资1400万元，其中工程费1400万元；</p> <p>累计完成投资20585万元，其中工程费7585万元(含预付款)；</p> <p>累计完成工程费用的49%</p>		
项 目	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		

推 进 存 在 问 题	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



4、峡州大道沿线品质提升工程（二期）：

项 目 基 本 信 息	工程简介	宜昌市峡州大道沿线品质提升工程（二期）EPC 工程总承包全长 15.7 公里，北起明珠路，南止柏临河路。主要建设内容包括边坡设计提升、道路周边环境提升、城市家具及配套设施完善等。		
	施工单位	湖北弘扬环境工程有限公司		
	监理单位	湖北晟烜项目管理有限公司		
	开工日期	2022 年 12 月		
	可研批复投资	3589 万元	初设批复投资	3589 万元
	财政评审投资	2908 万元	工程费用	2811 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、柏临河节点、橘乡大道至百灵路、百灵路至花溪路：乔木种植完成，草坪铺设完成50%； 2、保税区节点地被种植完成；花溪路节点乔木地被种植完成；梅花嘉苑节点乔木种植完成；东景苑节点乔木地被草坪、园路及附属设施完成； 3、合益路节点乔木草坪完成；中南路三角地带乔木草坪完成；中南路节点乔木种植完成，草坪铺设完成50%； 4、福利院节点乔木草坪完成；两隧道节点土石方开挖完成，乔木种植完成；大连路辅路、中南路辅路、合益路辅路、百灵路辅路挡墙罩面网安装完成，攀援植物种植完成。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：1100 万元，其中工程费用 1000 万元； 年度完成投资：2100 万元，其中工程费用 2000 万元； 累积完成投资：2200 万元，其中工程费用 2000 万元； 累计完成工程费用的 71.1%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



5、葛洲坝片区自建房地块清理修复工程

项 目 基 本 信 息	工程简介	对葛洲坝片区自建房拆除后裸露空地进行整治修复。项目总改造面积约6万m ² ，主要分布在镇镜山、绵羊山路及夹湾路周边。主要建设内容包括：绿化工程、园建工程、照明工程、给排水工程及建筑工程等。		
	施工单位	湖北广盛建设集团有限责任公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2022年12月		
	可研批复投资	2968万元	初设批复投资	2968万元
	财政评审投资	2534万元	工程费用	2314万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、完成65号地块施工便道（4米宽主园路）开挖； 2、完成65号地山顶主观景平台周边清表，正在进行种植土回填； 3、5个共同缔造的社区花园除1处因紧邻葛洲坝集团筒子楼拆迁计划需调整外，剩余4处土方清理已完成，土建施工累计完成60%。 4、完成63号地块范围内所有生活垃圾清运。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：100万元，其中工程费用100万元； 年度完成投资：100万元，其中工程费用100万元； 累积完成投资：200万元，其中工程费用200万元； 累计完成工程费用的8.6%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

