

## 城建重点工程进度 20250425

**截止到 2025 年 4 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：**

### 1、花溪路快速化改造项目

<b>项目 基本 信息</b>	工程简介	本项目改造起于东临路(汉宜路)立交桥落地点，止于峡州大道互通鼻端，全长约 2.56 公里，道路红线宽度 60~76 米，现状为双向六车道，城市主干道。改造后主线双向 6 车道，路基宽 30 米；辅道双向 4 车道，路基宽 30 米。设计速度主线 80 公里/小时，辅道 40 公里/小时为城市快速路。项目于橘乡大道设置菱形立交，长 245 米，新建人行地道 1 座。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力及通信工程、绿化工程等。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	湖北虹源工程咨询有限公司		
	开工日期	2024 年 4 月 15 日		
	可研批复 投资	55545 万元	初设批复 投资	45917 万元
	财政评审 投资	29015.59 万元	工程费用	25939.99 万元
<b>工程 形象 进度</b>	建设进度	1. 跨橘乡大道高架桥主体结构全部完成；桥梁防撞护栏完成 680m（共 1738m），占比约 39%。 2. 完成辅道路基土石方开挖约 23.9 万 m <sup>3</sup> （共 23.9 万 m <sup>3</sup> ），占比约 100%。 3. 完成辅道路基填筑约 6.8 万 m <sup>3</sup> （共 6.8 万 m <sup>3</sup> ），占比约 100%。 4. 完成新建雨水主管道 4000m（共 5121m），占比约 78%；新建污水主管道 3350m（共 4165m），占比约 80%。 5. 完成辅道水稳第一层摊铺约 2800m（共 4760m），占比约 58.8%；第二层摊铺约 2580m（共 4760m），占比约 54.2%；第三层摊铺约 2020m（共 4760m），占比约 42.4%。		
	征迁情况	高新区、伍家岗区均已完成用地交付。		
	完成投资	当月完成投资：700 万元； 年度完成投资：3500 万元； 累积完成投资：15930 万元。		
<b>项目 推进 存在 问题</b>	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



## 2、宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二期 PPP 工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目总投资 38.99 亿元，建设期 5 年，合作期 30 年，建设范围覆盖西陵区、伍家岗区、高新区、点军区，2021 年 3 月开工建设，合同工期 2025 年 12 月完工。主要建设内容：围绕“旱季污水提质增效、雨季溢流污染控制、内涝治理、岸线生态修复”四大任务，采取清、建、改、治、绿五方面措施，建设内容包含沿江截污调蓄、清污分流改造、内涝治理、片区排水管网综合治理、东山水质净化厂、点军长江岸坡生态治理、智慧水务、通沟污泥处理厂等八大类，30 个子项。		
	施工单位	三峡绿色发展有限公司、中国一冶集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、湖北长保生态建设有限公司		
	监理单位	湖北清江工程管理咨询有限公司、湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2021 年 3 月		
	可研批复投资	38.99 亿元	初设批复投资	38.76 亿元
	财政评审投资	/	工程费用	28.23 亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 两网项目共 30 个子项，其中 10 个子项已完工，18 个子项正在加快建设，2 个子项正在开展前期工作，累计完成形象产值约 25.02 亿元。 2. 混错接改造完成 264 处（占比 67%）； 3. 大公桥调蓄池系统：主体结构及设备安装完成 100%，景观绿化完成 95%，进水箱涵完成 80%。沿江 6.1 公里截污干管清淤，完成 5.4 公里，占比约 89%。 4. 东山水质净化厂：生产区主体结构完成 91%，生活区主体结构完成 95%。 5. 合益下金龙路段箱涵重建：钢/管板桩支护及箱涵拆除清淤全部完成。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：2000 万元； 年度完成投资：5218 万元； 累积完成投资：250218 万元。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



### 3、宜昌市城区污水管网补短板攻坚战特许经营项目

项 目 基 本 信 息	工程简介	项目总投资约20亿元，特许经营期为50年，其中建设期5年，2023年12月底开工建设，计划2028年底完工，建设内容主要包括现状管道检测修复、污水管网补空白、雨（清）污分流改造、源头小区污水管网改造。		
	施工单位	中铁三局集团有限公司、中建三局集团有限公司		
	监理单位	中韬华胜工程科技有限公司		
	开工日期	2023年12月29日		
	可研批复投资	20.58亿元	初设批复投资	目前已批复:1.96亿元(5个子项)
	财政评审投资	/	工程费用	1.41亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	已完成5个子项初设批复，完成管网排查、外水溯源约1000公里；完成清淤检测约160公里；完成混错接改造33处；完成新建及管道修复约5.28公里。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：700万元； 年度完成投资：1010万元； 累积完成投资：6094万元。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		