

## 城建重点工程进度 20251125

**截止到 2025 年 11 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：**

### 1、花溪路快速化改造项目

<b>项目 基本 信息</b>	工程简介	本项目改造起于东临路(汉宜路)立交桥落地点，止于峡州大道互通鼻端，全长约 2.56 公里，道路红线宽度 60~76 米，现状为双向六车道，城市主干道。改造后主线双向 6 车道，路基宽 30 米；辅道双向 4 车道，路基宽 30 米。设计速度主线 80 公里/小时，辅道 40 公里/小时为城市快速路。项目于橘乡大道设置菱形立交，长 245 米，新建人行地道 1 座。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力及通信工程、绿化工程等。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	湖北虹源工程咨询有限公司		
	开工日期	2024 年 4 月 15 日		
	可研批复投资	55545 万元	初设批复投资	45917 万元
	财政评审投资	29015.59 万元	工程费用	23702.01 万元（含变更增减及附属工程）
<b>工程 形象 进度</b>	建设进度	1. 主线已于 10 月 1 日开放试通行，现已完成剩余收边扫尾工作。 2. 辅道面层沥青摊铺全部完成，交安设施及绿化已全部完成。 3. 全线人行道沥青铺装全部完成。 4. 全线人行道以外征收空地区域绿化正在收尾。 5. 项目已基本完工。		
	征迁情况	高新区、伍家岗区均已完成用地交付。		
	完成投资	当月完成投资：2094 万元，其中工程费用 2094 万元； 年度完成投资：18298 万元，其中工程费用 15612 万元； 累积完成投资：30728 万元，其中工程费用 23702 万元； 累计完成工程费用的 100%。		
<b>项目 推进 存在 问题</b>	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



## 2、宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二期 PPP 工程

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目总投资 38.99 亿元，建设期 5 年，合作期 30 年，建设范围覆盖西陵区、伍家岗区、高新区、点军区，2021 年 3 月开工建设，合同工期 2025 年 12 月完工。主要建设内容：围绕“旱季污水提质增效、雨季溢流污染控制、内涝治理、岸线生态修复”四大任务，采取清、建、改、治、绿五方面措施，建设内容包含沿江截污调蓄、清污分流改造、内涝治理、片区排水管网综合治理、东山水质净化厂、点军长江岸坡生态治理、智慧水务、通沟污泥处理厂等八大类，30 个子项。		
	施工单位	三峡绿色发展有限公司、中国一冶集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、湖北长保生态建设有限公司		
	监理单位	湖北清江工程管理咨询有限公司、湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2021 年 3 月		
	可研批复投资	38.99 亿元	初设批复投资	38.76 亿元
	财政评审投资	/	工程费用	28.23 亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1. 两网项目共 30 个子项，其中 12 个子项已完工，3 个子项正在加快建设，13 个子项正在进行收尾，2 个子项待管网运维范围明确后再行确定实施计划，累计完成形象产值约 27 亿元。</p> <p>2. 混错接改造完成 344 处（占比 87.5%）；</p> <p>3. 大公桥调蓄池系统：主体结构完成，场区道路完成，除臭塔土建施工完成。</p> <p>4. 东山水质净化厂：主体结构基本完成，装饰装修完成 45%，设备安装完成 30%。</p> <p>5. 花溪路泵站迁改：泵站主体结构已完成，砌体工程已完成，装修完成 20%。</p> <p>6. 合益下箱涵：路面沥青恢复完成，正在进行公园恢复。</p>		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：1500 万元； 年度完成投资：25118 万元； 累积完成投资：270118 万元。		
项 目 推 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



### 3、宜昌市城区污水管网补短板攻坚战特许经营项目

项 目 基 本 信 息	工程简介	项目总投资约20亿元，特许经营期为50年，其中建设期5年，2023年12月底开工建设，计划2028年底完工，建设内容主要包括现状管道检测修复、污水管网补空白、雨（清）污分流改造、源头小区污水管网改造。		
	施工单位	中铁三局集团有限公司、中建三局集团有限公司		
	监理单位	中韬华胜工程科技有限公司		
	开工日期	2023年12月29日		
	可研批复投资	20.58亿元	初设批复投资	目前已批复:3.29亿元(7个子项)
	财政评审投资	/	工程费用	2.5亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	累计完成7个子项初设批复，管网排查、外水溯源约1000公里，清淤检测约174公里，混错接改造99处，管道新建及修复约14.7公里。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：100万元； 年度完成投资：6875万元； 累积完成投资：11959万元。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

#### 4、体育场路交通及环境整治工程

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目起于西陵二路，止于东山大道，全长约3.3千米：其中拟对西陵二路、绿萝路口局部拓宽，绿萝路至白龙井路段车行道拟拓宽至16米。同时，完善沿线绿化景观及配套附属设施，提升沿线环境品质，绿化景观工程改造面积约4.3万平方米。主要改造内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、海绵城市工程、绿化景观工程、照明工程、建筑工程等。同时，落实《政府投资项目应用磷石膏产品实施办法》相关要求。		
	施工单位	中国葛洲坝集团第一工程有限公司		
	监理单位	湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2025年7月17日		
	可研批复投资	6289万元	初设批复投资	5999.91万元
	财政评审投资	4328.11万元	工程费用	3827.81万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 项目整体形象进度累计完成 83%； 2. 车行道拓宽及污水管已全部完成； 3. 人行道完成 92%； 4. 体育馆节点完成 100%； 5. 绿萝植物园节点完成 60%； 6. 体育公园节点完成 100%； 7. 铁路口节点完成 40%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：700万元； 年度完成投资：3847万元； 累积完成投资：3847万元。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题			