

城建重点工程进度 20240625

截止到 2024 年 6 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、宜昌市中心医院过街天桥

项 目 基 本 信 息	工程简介	1、新建人行天桥一座，衔接BRT站台和中心医院综合楼，桥全长 59.2m，净宽 4.0m，同步对BRT站台进行合并优化。共设置 3 个梯道、6台单向自动扶梯以满足行人过街、居民出行、就医和换乘 BRT 的需求。		
	施工单位	友焜建工集团有限公司		
	监理单位	湖北衡铖建设监理有限责任公司		
	开工日期	2023 年 3 月 20 日		
	可研批复投资	1814 万元	初设批复投资	1814 万元
	财政评审投资	1814 万元	工程费用	869 万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1、天桥主体已基本完成，具备通行条件。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：49 万元，其中工程费用 49 万元； 年度完成投资：344 万元，其中工程费用 369 万元； 累积完成投资：894 万元，其中工程费用 869 万元； 累计完成工程费用的 100%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



2、花溪路快速化改造项目：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目改造起于东临路(汉宜路)立交桥落地点，止于峡州大道互通鼻端，全长约2.56公里，道路红线宽度60米，现状为双向六车道，城市主干道。改造后主线双向6车道，路基宽30米；辅道双向4车道，路基宽30米。设计速度主线80公里/小时，辅道40公里/小时为城市快速路。项目于橘乡大道设置菱形立交，长245米。新建人行地道3座，建设花艳一路下穿花溪路双四车行隧道与双二地面辅道。建设内容包括：道路工程、桥隧工程、交通工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力及通信工程、绿化工程等。</p>		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	宜昌市虹源公路工程咨询监理有限责任公司		
	开工日期	2024年3月		
	可研批复投资	55545万元	初设批复投资	45917万元
	财政评审投资	29015.59万元	工程费用	25939.99万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	<p>1.跨桔乡路高架桥桩基全部完成；承（桥）台累计完成6座（共16座），占比37.5%；已启动桥梁墩柱施工； 2.完成辅道路基土石方开挖约9.2万m³（共23.9万m³），占比约38.5%； 3.完成辅道路基填筑约2.5万m³（共6.8万m³），占比约36.8%； 4.完成电缆管沟510m（共2560m），占比约20%； 5.完成新建雨污水管道150m（共5120m），占比3%。</p>		
	征迁情况	<p>高新区已交付用地约69.1亩，占比约81.7%；伍家岗区已交付用地约55.1亩，占比约87.4%。</p>		
	完成投资	<p>当月完成投资：550万元，其中工程费用550万元； 年度完成投资：3160万元，其中工程费用1160万元； 累积完成投资：3160万元，其中工程费用1160万元； 累积完成工程费用的4.47%。</p>		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



3、宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二期 PPP 工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	<p>本项目总投资 38.99 亿元，建设期 5 年，合作期 30 年，建设范围覆盖西陵区、伍家岗区、高新区、点军区，2021 年 3 月开工建设，合同工期 2025 年 12 月完工。主要建设内容：围绕“旱季污水提质增效、雨季溢流污染控制、内涝治理、岸线生态修复”四大任务，采取清、建、改、治、绿五方面措施，建设内容包含沿江截污调蓄、清污分流改造、内涝治理、片区排水管网综合治理、东山水质净化厂、点军长江岸坡生态治理、智慧水务、通沟污泥处理厂等八大类，29 个子项。</p>		
	施工单位	三峡绿色发展有限公司、中国一冶集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、湖北长保生态建设有限公司		
	监理单位	湖北湖北清江工程管理咨询有限公司、 湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2021 年 3 月		
	可研批复投资	38.99 亿元	初设批复投资	38.76 亿元
	财政评审投资	/	工程费用	28.23 亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	截至目前，29 个子项启动建设，葛洲坝码头截污、火车东站内涝治理、共谊一路内涝治理 3 个子项已完工并完成初步验收，江景二街片区清污分流改造、合益一路片区上游清污分流改造、葛洲坝片区排水管网综合治理、沿江压力管道、万寿桥泵站、中南路内涝治理、果园一路内涝治理 7 个子项已基本完工，项目整体施工进度 63%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	累计完成投资 21 亿元，占比约 63%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



4、宜昌市城区污水管网补短板攻坚战特许经营项目

项 目 基 本 信 息	工程简介	项目总投资约20亿元，特许经营期为50年，其中建设期5年，2023年12月底开工建设，计划2028年底完工，建设内容主要包括现状管道检测修复、污水管网补空白、雨（清）污分流改造、源头小区污水管网改造。		
	施工单位	中铁三局集团有限公司、中建三局集团有限公司		
	监理单位	中韬华胜工程科技有限公司		
	开工日期	2023年12月29日		
	可研批复投资	20.58亿元	初设批复投资	目前已批复：0.33亿元
	财政评审投资	/	工程费用	0.25亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	项目已开工3个子项-体育场路（华翔北路-黄河路）清污分流改造工程、点军一污片区污水管网综合治理工程和运河截污管迁改工程，其中： 1.体育场路子项工程施工进度约14%； 2.点军一污片子项工程施工进度约1%； 3.运河子项目目前进场打围阶段。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：200万元，其中工程费用70万元； 年度完成投资：2350万元，其中工程费用400万元； 累积完成投资：2350万元，其中工程费用400万元； 累计完成工程费用的16%。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

