

城建重点工程进度 20250125

截止到 2025 年 1 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：

1、花溪路快速化改造项目

项目 基本 信息	工程简介	本项目改造起于东临路(汉宜路)立交桥落地点，止于峡州大道互通鼻端，全长约 2.56 公里，道路红线宽度 60~76 米，现状为双向六车道，城市主干道。改造后主线双向 6 车道，路基宽 30 米；辅道双向 4 车道，路基宽 30 米。设计速度主线 80 公里/小时，辅道 40 公里/小时为城市快速路。项目于橘乡大道设置菱形立交，长 245 米，新建人行地道 1 座。建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、排水工程、海绵城市、照明工程、电力及通信工程、绿化工程等。		
	施工单位	中建三局集团有限公司		
	监理单位	湖北虹源工程咨询有限公司		
	开工日期	2024 年 4 月 15 日		
	可研批复 投资	55545 万元	初设批复 投资	45917 万元
	财政评审 投资	29015.59 万元	工程费用	25939.99 万元
工程 形象 进度	建设进度	1. 跨橘乡大道高架桥主体结构全部完成。 2. 完成辅道路基土石方开挖约 23.9 万 m ³ (共 23.9 万 m ³)，占比约 100%。 3. 完成辅道路基填筑约 4.9 万 m ³ (共 6.8 万 m ³)，占比约 72%。 4. 完成新建电缆沟 2350m(共 2430m)，占比约 97%；新建通信排管 2910m(共 3300m)，占比约 88%。 5. 完成新建雨水主管道 2530m(共 5121m)，占比约 49%；新建污水主管道 2120m(共 4165m)，占比约 51%。		
	征迁情况	高新区、伍家岗区均已完成用地交付。		
	完成投资	当月完成投资：1520 万元； 年度完成投资：1520 万元； 累积完成投资：13950 万元。		
项目 推进 存在 问题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



2、宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二期 PPP 工程：

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目总投资 38.99 亿元，建设期 5 年，合作期 30 年，建设范围覆盖西陵区、伍家岗区、高新区、点军区，2021 年 3 月开工建设，合同工期 2025 年 12 月完工。主要建设内容：围绕“旱季污水提质增效、雨季溢流污染控制、内涝治理、岸线生态修复”四大任务，采取清、建、改、治、绿五方面措施，建设内容包含沿江截污调蓄、清污分流改造、内涝治理、片区排水管网综合治理、东山水质净化厂、点军长江岸坡生态治理、智慧水务、通沟污泥处理厂等八大类，29 个子项。		
	施工单位	三峡绿色发展有限公司、中国一冶集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、湖北长保生态建设有限公司		
	监理单位	湖北清江工程管理咨询有限公司、 湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2021 年 3 月		
	可研批复投资	38.99 亿元	初设批复投资	38.76 亿元
	财政评审投资	/	工程费用	28.23 亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	1. 两网 29 个子项启动建设，其中 10 子项已基本完工，累计完成形象产值约 24.7 亿元； 2. 混错接改造完成 257 处（占比 65%）； 3. 大公桥调蓄池主体结构、装饰装修、联络通道、防水施工及设备安装全部完成，景观绿化完成 98%，进出水箱涵完成 70%； 4. 东山水质净化厂：高效沉淀池、二沉池、V 型滤池、生物池主体结构全部完成；综合展厅一层施工完毕；进水泵房底板浇筑已完成；污泥泵房基础挡墙浇筑完成；生活区主体结构完成 80%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：2126 万元； 年度完成投资：2126 万元； 累积完成投资：247126 万元。		
项 目 推 进 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



3、宜昌市城区污水管网补短板攻坚战特许经营项目

项 目 基 本 信 息	工程简介	项目总投资约20亿元，特许经营期为50年，其中建设期5年，2023年12月底开工建设，计划2028年底完工，建设内容主要包括现状管道检测修复、污水管网补空白、雨（清）污分流改造、源头小区污水管网改造。		
	施工单位	中铁三局集团有限公司、中建三局集团有限公司		
	监理单位	中韬华胜工程科技有限公司		
	开工日期	2023年12月29日		
	可研批复投资	20.58 亿元	初设批复投资	目前已批复:1.96 亿元(5个子项)
	财政评审投资	/	工程费用	1.41 亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	已完成5个子项初设批复，完成管网排查、外水溯源约1000公里；完成清淤检测约160公里；新建管道约4000米。。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：100万元； 年度完成投资：100万元； 累积完成投资：5184万元。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

