

## 城建重点工程进度 20251225

**截止到 2025 年 12 月 25 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：**

### 1、宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二期 PPP 工程

<b>项 目 基 本 信 息</b>	工程简介	本项目总投资 38.99 亿元，建设期 5 年，合作期 30 年，建设范围覆盖西陵区、伍家岗区、高新区、点军区，2021 年 3 月开工建设，合同工期 2025 年 12 月完工。主要建设内容：围绕“旱季污水提质增效、雨季溢流污染控制、内涝治理、岸线生态修复”四大任务，采取清、建、改、治、绿五方面措施，建设内容包含沿江截污调蓄、清污分流改造、内涝治理、片区排水管网综合治理、东山水质净化厂、点军长江岸坡生态治理、智慧水务、通沟污泥处理厂等八大类，30 个子项。		
	施工单位	三峡绿色发展有限公司、中国一冶集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、湖北长保生态建设有限公司		
	监理单位	湖北清江工程管理咨询有限公司、湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2021 年 3 月		
	可研批复投资	38.99 亿元	初设批复投资	38.76 亿元
	财政评审投资	/	工程费用	28.23 亿元
<b>工 程 形 象 进 度</b>	建设进度	1. 两网项目共 30 个子项，其中 12 个子项已完工，3 个子项正在加快建设，13 个子项正在进行收尾，2 个子项待市政府明确水管家管网运营范围后再行确定实施计划，累计完成形象产值约 27.15 亿元。 2. 混错接改造完成 363 处（占比 92%）； 3. 大公桥调蓄池系统：已完成并退围； 4. 东山水质净化厂：主体结构基本完成，装饰装修完成 60%，设备安装完成 40%； 5. 花溪路泵站迁改：泵站主体结构已完成，装修完成约 60%； 6. 合益下箱涵：完工。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：1413 万元； 年度完成投资：26531 万元； 累积完成投资：271531 万元。		
<b>项 目</b>	前期问题	无		
	资金问题	无		

推 进 存 在 问 题	征迁问题	无
	管线问题	无
	建设问题	无
	其他问题	无



## 2、宜昌市城区污水管网补短板攻坚战特许经营项目

项 目 基 本 信 息	工程简介	项目总投资约20亿元，特许经营期为50年，其中建设期5年，2023年12月底开工建设，计划2028年底完工，建设内容主要包括现状管道检测修复、污水管网补空白、雨（清）污分流改造、源头小区污水管网改造。		
	施工单位	中铁三局集团有限公司、中建三局集团有限公司		
	监理单位	中韬华胜工程科技有限公司		
	开工日期	2023年12月29日		
	可研批复投资	20.58亿元	初设批复投资	目前已批复：3.29亿元（7个子项）
	财政评审投资	/	工程费用	2.5亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	累计完成7个子项初设批复，管网排查、外水溯源约1000公里，清淤检测约174公里，混错接改造99处，管道新建及修复约15.8公里。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：2400万元； 年度完成投资：9275万元； 累积完成投资：14359万元。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		

### 3、体育场路交通及环境整治工程

项 目 基 本 信 息	工程简介	本项目起于西陵二路，止于东山大道，全长约3.3千米：其中拟对西陵二路、绿萝路口局部拓宽，绿萝路至白龙井路段车行道拟拓宽至16米。同时，完善沿线绿化景观及配套附属设施，提升沿线环境品质，绿化景观工程改造面积约4.3万平方米。主要改造内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、海绵城市工程、绿化景观工程、照明工程、建筑工程等。同时，落实《政府投资项目应用磷石膏产品实施办法》相关要求。		
	施工单位	中国葛洲坝集团第一工程有限公司		
	监理单位	湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2025年7月17日		
	可研批复投资	6289万元	初设批复投资	5999.91万元
	财政评审投资	4328.11万元	工程费用	3827.81万元
工 程 形 象 进 度	建设进度	全部完工。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：800万元； 年度完成投资：4647万元； 累积完成投资：4647万元。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		