

## 城建重点工程进度 20260324

**截止到 2026 年 3 月 24 日，市城建项目管理中心负责城区重点工程建设进展情况通报如下：**

### 1、宜昌市主城区污水厂网、生态水网共建项目二期 PPP 工程：

<b>项 目 基 本 信 息</b>	工程简介	本项目总投资 38.99 亿元，建设期 5 年，合作期 30 年，建设范围覆盖西陵区、伍家岗区、高新区、点军区，2021 年 3 月开工建设，合同工期 2025 年 12 月完工。主要建设内容：围绕“旱季污水提质增效、雨季溢流污染控制、内涝治理、岸线生态修复”四大任务，采取清、建、改、治、绿五方面措施，建设内容包含沿江截污调蓄、清污分流改造、内涝治理、片区排水管网综合治理、东山水质净化厂、点军长江岸坡生态治理、智慧水务、通沟污泥处理厂等八大类，30 个子项。		
	施工单位	三峡绿色发展有限公司、中国一冶集团有限公司、中国铁建大桥工程局集团有限公司、湖北长保生态建设有限公司		
	监理单位	湖北清江工程管理咨询有限公司、湖北中业宏工程咨询有限公司		
	开工日期	2021 年 3 月		
	可研批复投资	38.99 亿元	初设批复投资	38.76 亿元
	财政评审投资	/	工程费用	28.23 亿元
<b>工 程 形 象 进 度</b>	建设进度	截至目前，“两网”二期项目累计完成形象进度占比 95%。其中，东山水质净化厂主体结构基本完成，装饰装修完成 80%，设备安装完成 65%。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：515 万元； 年度完成投资：3662 万元； 累积完成投资：27.51 亿元。		
<b>项 目 推 存 在 问 题</b>	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		



## 2、宜昌市城区污水管网补短板攻坚战特许经营项目

项 目 基 本 信 息	工程简介	项目总投资约20亿元，特许经营期为50年，其中建设期5年，2023年12月底开工建设，计划2028年底完工，建设内容主要包括现状管道检测修复、污水管网补空白、雨（清）污分流改造、源头小区污水管网改造。		
	施工单位	中铁三局集团有限公司、中建三局集团有限公司		
	监理单位	中韬华胜工程科技有限公司		
	开工日期	2023年12月29日		
	可研批复投资	20.58亿元	初设批复投资	目前已批复：3.29亿元（7个子项）
	财政评审投资	/	工程费用	2.5亿元
工 程 形 象 进 度	建设进度	累计完成7个子项初设批复，管网排查、外水溯源约1000公里，清淤检测约174公里，混错接改造99处，管道新建及修复约15.8公里。		
	征迁情况	无		
	完成投资	当月完成投资：20万元； 年度完成投资：1286万元； 累积完成投资：15645万元。		
项 目 推 进 存 在 问 题	前期问题	无		
	资金问题	无		
	征迁问题	无		
	管线问题	无		
	建设问题	无		
	其他问题	无		